

POROČILO O IZVAJANJU RRP REGIJE POSAVJE 2014 – 2020 ZA LETO 2022

KAZALO

UVOD	3
1. POVZETEK REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA	4
1.1. RAZVOJNI CILJI IN PRIORITETE REGIJE.....	4
1.2. RAZVOJNA SPECIALIZACIJA REGIJE.....	7
2. KRATEK PRIKAZ SPREMEMB, KI SO POMEMBNE ZA IZVAJANJE RRP, TER NJIHOV VPLIV NA DOSEGANJE CILJEV RRP	7
3. NAPREDEK PRI DOSEGANJU KVANTIFICIRANIH CILJEV Z UPORABO FIZIČNIH IN FINANČNIH KAZALNIKOV	15
4. DOSEŽENI UČINKI PO IZVEDBI POSAMEZNIH UKREPOV IN PROJEKTOV	20
5. POMEMBNE TEŽAVE PRI IZVAJANJU RRP IN SPREJETI UKREPI ZA NJIHOVO ODPRAVO.....	23
6. ZAKLJUČEK.....	23

UVOD

Regionalni razvojni program regije Posavje za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju RRP Posavje 2014-2020) je bil pripravljen po postopku skladno z Uredbo o regionalnih razvojnih programih. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) je izdalo mnenje na RRP Posavje 2014-2020 dne 10.3.2015. Razvojni svet regije Posavje (v nadaljevanju RSR Posavje) je na svoji 1. konstitutivni seji dne 4.6.2015 potrdil RRP Posavje 2014-2020, naknadno ga je na svoji 65. dopisni seji dne 5.6.2015 potrdil še Svet regije Posavje.

Na podlagi povabila MGRT razvojnim svetom regije za pripravo in podpis dogovora za razvoj regije št. 3030-118/2015/6 je RRA Posavje pripravila prvi osnutek Dogovora za razvoj regije 2016-2019 po postopku skladno z določili Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike. Osnutek dogovora vsebuje strukturo, določeno v 5. točki povabila in najpomembnejše regijske in sektorske projekte, ki jih je potrdil RSR Posavje. Na MGRT je bil prvi osnutek Dogovora za razvoj regije 2016-2019 oddan v mesecu decembru 2015.

Konec leta 2017 je MGRT objavilo Povabilo RSR za dopolnitev dogovora za razvoj regije – drugo povabilo in tako je regija Posavje pripravila Osnutek dopolnjenega dogovora za razvoj regije Posavje v februarju 2018. Dne 27.7.2018 sta predsednik RSR Posavje in minister MGRT podpisala dodatek št. 1 k dogovoru za razvoj regije Posavje, kjer je bilo vključeno 12 najpomembnejših projektov regije Posavje.

Prvi dogovor je bil podpisan 23.11.2017, dodatek št. 1 k dogovoru dne 27.7.2018, dodatek št. 2 k dogovoru dne 2.8.2019, dodatek št. 3 k dogovoru dne 12.2.2021 in dodatek št. 4 k dogovoru dne 18.6.2021.

Samo izvajanje dogovora in s tem regionalnega razvojnega programa se je pričelo okrnjeno, saj se je dejansko do 2019 izvajal samo projekt Regijske štipendijske sheme. V letu 2019 je odločitev o podpori prejel projekt Podjetniški inkubator, ki se je tudi pričel izvajati in se zaključil v letu 2021. V letu 2020 sta bili izdani 2 odločitvi o podpori in sicer za projekta Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje in Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Krško. Preostali projekti so prejeli odločitev o podpori v letu 2021 razen projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Radeče in Ureditev glavne kolesarske povezave G 16 Senovo – Podsreda, pri katerima je prišlo do odstopa od projekta. V letu 2022 sta bili podpisani še zadnji pogodbi o sofinanciranju za projekta Hidravlične izboljšave v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli ter Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica. Projekt Varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov – upravljanje vodotokov in poplavnih gozdov (Krakovski gozd), ki je nadomestil projekt Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki, je bil v letu 2022 ustavljen.

Na podlagi 23. člena Uredbe o regionalnih razvojnih programih je potrebno v treh mesecih po koncu koledarskega leta predložiti letno poročilo o izvajanju Regionalnega razvojnega programa.

1. POVZETEK REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA

1.1. RAZVOJNI CILJI IN PRIORITETE REGIJE

Strateški razvojni cilji regije v obdobju 2014-2020 so:

- *Povečati konkurenčno sposobnost regije na podlagi trajnostne rabe proizvodnih, naravnih in človeških virov*
- *Ustvariti nova delovna mesta s poudarkom na delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo ter odpraviti strukturna neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela*
- *Ustvariti povezano regijo, privlačno za bivanje, z zagotovitvijo zdravih, kakovostnih življenjskih pogojev in prehranskih navad*
- *Zagotovitev in razvoj okoljske infrastrukture (pitna voda, namakanje, komunalne vode, ravnanje z odpadki, sanacija degradiranih območij, preventiva pred naravnimi nesrečami)*
- *Krepitev prepoznavnosti prostora, policentričnega razvoja poselitve ter celovite prenovne in revitalizacije središč v navezavi z bogatenjem dejavnosti in programa*
- *Povečanje energetske učinkovitosti z uporabo obnovljivih virov energije*
- *Ustvariti odzivno, učinkovito in med seboj povezano podporno okolje*
- *Krepitev čezmejnega in transnacionalnega razvojnega sodelovanja.*

Specifični cilji po področjih:

Človeški viri in kakovost življenja

Specifični cilji:

- *Usposabljanja aktivnega prebivalstva za povečanje zaposljivosti in ohranjanje delovnih mest*
- *Zagotovitev dostopne in kakovostne vzgoje in izobraževanja za vse segmente prebivalstva s spremenjenimi oz. oblikovanimi novimi formalnimi in neformalnimi programi glede na potrebe po znanjih*
- *Usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela in krepitev štipendijske sheme*
- *Izgradnja dostopne, razpoložljive in dosegljive socialne infrastrukture in mreže inovativnih socialnovarstvenih storitev in programov, prilagojenih potrebam uporabnikov glede na socialno strukturo in potrebe prebivalstva*
- *Povečati vlogo mest pri razvoju človeških virov in dvigu kakovosti življenja*
- *Zmanjšanje socialnih stisk posameznikov*
- *Športna aktivacija prebivalcev*
- *Ohranjanje in izboljšanje zdravja prebivalcev, zmanjšanje neenakosti v zdravju na vseh nivojih ter izboljšanje dostopnosti do celovite, kakovostne in varne zdravstvene obravnave*
- *Zagotovitev mreže za dolgotrajno oskrbo*

- *Zagotavljanje podpornega okolja za NVO.*

Gospodarstvo

Specifični cilji:

- *Spodbuditi nastanek in rast ter razvoj malih in srednje velikih podjetij*
- *Oživitev lesno-predelovalne industrije*
- *Spodbuditi večjo internacionalizacijo podjetij in več tujih neposrednih investicij*
- *Spodbuditi sodelovanje med podjetji in raziskovalno ter izobraževalno sfero*

Podeželje s kmetijstvom in turizem

Specifični cilji:

- *Razvoj kmetijstva, predelave in trženja kmetijskih in živilskih proizvodov ter sladkovodne akvakulture*
- *Spodbujanje nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks*
- *Razvoj gozdnih območij*
- *Spodbujanje razvoja podeželskih območij v regiji s pomočjo pristopa CLLD*
- *Povečana kakovost turističnih storitev in produktov*
- *Povečanje prepoznavnosti Posavja kot turistične destinacije*
- *Izboljšana kakovost javne turistične infrastrukture, revitalizacija obstoječe in investiranje v novo infrastrukturo, ki vključuje kulturno dediščino*
- *Povečanje izkoriščenosti kulturno-zgodovinske dediščine v turistične namene*
- *Povečanje št. projektov na področju kulture*

Okolje in prostor, infrastruktura ter energetika

Specifični cilji:

- *Izboljšati stanje okolja zaradi izgradnje okoljske infrastrukture, upravljanja z vodami in sanacije okoljsko degradiranih območij*
- *Okrepiti odpornost lokalnih skupnosti na s podnebjem vezana tveganja*
- *Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah*
- *Učinkovita raba energije in obnovljivih virov energije*
- *Okrepitev in povezovanje središč v somestju, nacionalnega pomena Brežice – Krško – Sevnica*

Razvojne prioritete regije

Prioriteta 1: Konkurenčnost gospodarstva in dvig zaposlitvenih možnosti v regiji

Konkurenčnost gospodarstva ter dvig zaposlitvenih možnosti v regiji bomo dosegli z vlaganji v naslednja investicijska področja:

- zagotavljanje finančnih virov za male in srednje velike podjetnike,
- vlaganje v inovacije, razvoj in raziskave ter vzpostavljanje povezav med podjetji,
- podpora lesno-predelovalni industriji,

- vlaganje v izgradnjo/obnovo ter promocijo gospodarskih con,
- vlaganje v povezovanje in mreženje podjetij,
- turizem/promocija,
- naložbe v kmetijska gospodarstva
- naložbe v predelavo in trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov
- vzpostavitev gozdno-lesne verige
- usposabljanje, vseživljenjsko učenje in mobilnost,
- investicije za zagotavljanje pogojev za kakovostno učno okolje,
- vlaganje v kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanja,
- aktivnosti na trgu dela.

Prioriteta 2: Regija, privlačna za bivanje

Z vlaganji v naslednja investicijska področja bomo omogočili, da bo Posavska regija privlačna za bivanje:

- vlaganje v izgradnjo/obnovo okoljske infrastrukture,
- vlaganje v ozaveščanje in informiranje prebivalstva o pravilnem ravnanju z odpadki,
- vlaganja v obnovo/izgradnjo prometne infrastrukture,
- spodbujanje prebivalstva k trajnostni mobilnosti,
- vlaganje v projekte energetske učinkovitosti in izkoriščanje OVE ter v energetske sanacije stavb,
- vlaganje v ozaveščanje prebivalstva o OVE,
- naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem in/ali prilagoditvijo kmetijstva
- izvajanje gozdno-gojitvenih del, poudarek na negi mladega gozda
- izvajanje nadstandardnih kmetijskih praks z ugodnim vplivom na ohranjanje naravnih virov in prilagajanje na podnebne spremembe
- zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva,
- večja socialna varnost družin in spodbudno okolje za odločanje za rojstvo otrok,
- investicije za zagotavljanje infrastrukture, namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa (športna infrastruktura),
- zdravje,
- dolgotrajna oskrba,
- dnevni centri,
- bivalne enote,
- podjetnost – spodbujanje povezovanja kulturnih in kreativnih industrij z ostalimi sektorji gospodarstva,
- vključevanje kulture v turistično ponudbo,
- vključevanje narave v turistično ponudbo
- spodbujanje razvoja podeželskih območij v regiji s pomočjo pristopa CLLD
- dvig kakovosti bivanja z urbano prenovo v regiji.

Horizontalna prioriteta: Učinkovitejše podporno okolje in razvoj nevladnega sektorja ter čezmejnega sodelovanja

Opredeljeno razvojno prioriteto bomo dosegli z vlaganji v naslednja investicijska področja:

- vključujoča družba,
- vlaganje v podporno okolje za socialno podjetništvo,
- vlaganje v mrežo podpornega okolja za podjetništvo,
- spodbujanje razvoja podeželskih območij v regiji s pomočjo pristopa CLLD (ki daje poudarek medsektorskemu sodelovanju in oblikovanju inovativnih razvojnih partnerstev in mrež na regionalni, nacionalni in evropski ravni)
- čezmejno sodelovanje.

1.2. RAZVOJNA SPECIALIZACIJA REGIJE

MODRO – ZELENO

Modro kot človeški potencial modrosti, da modro upravljamo z danimi naravnimi in človeškimi viri za dvig in razvoj gospodarstva v regiji.

Zeleno kot ohranjena narava, biotska raznovrstnost, dobro stanje okolja, voda in naravnih virov za kmetijstvo, zeleno energijo, turizem, gospodarstvo in kakovostno bivalno okolje.

2. KRATEK PRIKAZ SPREMEMB, KI SO POMEMBNE ZA IZVAJANJE RRP, TER NJIHOV VPLIV NA DOSEGANJE CILJEV RRP

MGRT je že v letu 2015 na podlagi postopka, ki ga določa 2. člen Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Ur.l. RS, št. 16/2013 in dopolnitev 78/2015) pozval RSR Posavje k pripravi dogovora za razvoj regije za 4-letno obdobje.

Skladno s 15. členom ZSRR -2 se Regionalni razvojni program uresničuje z dogovori za razvoj regije, ki ga skleneta ministrstvo in svet in velja do izteka obdobja trajanja vključenih projektov ali nadomestitve z novim dogovorom za razvoj regije. Dogovor za razvoj regije podpišeta predsednik sveta in minister. Pri pripravi dogovora za razvoj regije se upošteva načelo skladnega razvoja vseh območij v regiji. Dogovor za razvoj regije vključuje regijske projekte in sektorske projekte. Dogovor za razvoj regije mora upoštevati usmeritve ter javnofinančne in časovne okvire za pripravo programskega proračuna države ter že sprejete proračune države in občin.

Regija Posavje je v okviru prvega dogovora za razvoj regije v letu 2017 dne 23.11.2017 podpisala dogovor za 3 ključne projekte in sicer:

- Varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov – Upravljanje vodotokov in poplavnih gozdov (Krakovski gozd), NOSILEC: ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, partnerji: Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, skupna vrednost projekta 2.488.678,29 EUR, EU 1.990.942,63 EUR in 497.735,60 EUR SLO udeležba
- Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje, NOSILEC: Občina Brežice, Partnerji Občina Krško in Sevnica ter pridruženi partnerji, skupna vrednost 1.437.377 eur, EU 350.000 EUR, lastna sredstva 738.028,00 EUR in druga javna sredstva 349.349,00 EUR.
- Regijska štipendijska shema – Posavska statistična regija, NOSILEC: RRA POSAVJE, skupna vrednost projekta 2.152.178,85 EUR, EU del 1.721.743,08 EUR, SLO udeležba MDDSZ 430.435,77 EUR.

RSR Posavje je zgoraj opredeljene projekte potrdil na svoji 8. seji, dne 14.9.2017 in naknadno tudi Svet regije Posavje na svoji 72. redni seji, dne 14.9.2017. Obrazci in sklepi Razvojnega sveta ter Sveta regije so bili posredovani na MGRT. Podpis dogovora s strani predsednika RSR Posavje je potekal 23.11.2017.

Regija Posavje je glede na skupno višino razpoložljiva sredstva Vzhodne kohezijske v okviru Povabila Razvojnemu svetu za dopolnitev dogovora za razvoj regije – drugo povabilo pripravila 12 najpomembnejših projektov, kjer je upoštevala tudi dogovor, da se zagotavljajo tudi sredstva slovenske udeležbe za državni projekt Obvoznica Krško. Z namenom, da se sredstva za pripravljene projekte počrpajo, je regija Posavje pripravila še 3 dodatne projektne predloge, ki uresničujejo cilje in dosegajo učinke ter kazalnike posameznih prednostnih naložb OP-ja in to predvsem 3.1. Spodbujanje podjetništva in 5.1. Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam.

Tako sta RSR Posavje na 12. redni seji z dne 25.7.2018 in Svet regije na 76. redni seji z dne 25.7.2018 potrdila 12 najpomembnejših projektov Dogovora za razvoj regije Posavje – dodatek št. 1. Podpis dogovora s strani predsednika Razvojnega sveta in ministra MGRT je bil dne 27.7.2018.

V začetku leta 2020 je potekal teritorialni dialog za projekte iz dogovora za razvoj regije in sicer dne 24.1.2020 z MGRT za projekte iz PN 3.1, z MOP za projekte iz PN 6.1. ter z MZI za projekte iz PN 4.4. Potrdili so se tudi novi datumi oddaje vlog za projekte iz dogovora, ki so bili: na MOP-u 31.5.2020 za nove aglomeracije, na MGRT za projekt iz PN 3.1. se je rok iz 31.5.2020 podaljšal na 31.12.2020, na MZI pa je rok za projekte iz PN 4.4. ostal 30.9.2020. Razvojni svet regije je na 17. dopisni seji z dne 6.3.2020 in Svet regije na 84. dopisni seji z dne 10.3.2020 potrdil dodatek št. 2 k dogovoru k dogovoru za razvoj razvojne regije Posavje. Dne 30.3.2020 je predsednik Razvojnega sveta regije Posavje podpisal dodatek št. 2 k dogovoru za razvoj razvojne regije Posavje.

Na projektu Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje je prišlo do izstopa projektne partnerja, o čemer je bil MDDSZ obveščen dne 13.5.2020.

S strani MGRT je bilo sporočeno, da ne bo organiziranih teritorialnih dialogov ter da naj RRA-ji sami izvajajo spremljanje priprave vlog za neposredno potrditev operacij v okviru dogovora skladno z zastavljenimi roki. Tako je RRA Posavje pripravila pregled za vseh 11 projektov, 1 je bil že v izvajanju na stanje junija 2020. Za projekte iz PN 6.1. je bil 8.6.2020 organiziran

usklajevalni sestanek občin in pripravljavke vloge. Za projekte iz PN 4.4. je bil organiziran sestanek na DRSI dne 16.6.2020.

Zaradi potreb po podaljšanju rokov za projekte iz PN 4.4. in 6.1. je ta predlog potrdil tudi razvojni svet Vzhodne kohezijske regije in bil organiziran usklajevalni sestanek županov in predstavnikov MGRT dne 23.6.2020 na RRA Posavje. Zamuda je bila predvsem s pridobivanjem služnostih pri projektih iz PN 4.4., kar je tudi epidemija Covid 19 upočasnila, na PN 6.1. pa MOP ni procesiral vlog, kot bi bilo to potrebno. Sprejeto je bilo stališče, da se rok za projekte iz PN 6.1. in 4.4. podaljša na 31.12.2020, kot je veljalo za PN 3.1..

Razvojni svet regije Posavje je na svoji 18. dopisni seji, ki je bila sklicana dne 22.7.2020 potrdil večjo spremembo projektov Kolesarska povezava Krško – Sotelsko – Brestanica in Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Krško. O spremembi so bili obveščeni MGRT, MZI in MOP.

V mesecu septembru so potekala usklajevanja glede podaljšanja roka za projekte kolesarskih povezav, kjer je MZI obvestil o podaljšanju roka na 31.1.2021, medtem ko je MOP kljub pozivom in spremembam pogojev upravičenosti v zadnjem obdobju pred rokom za oddajo vlog, vztrajal na roku 30.9.2020 za oddajo popolnih vlog.

Izvedenih je bilo tudi več manjših sprememb projektov in 3 večje spremembe na projektih Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje, Kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki ter Kolesarska povezava ob R2-419 Brežice – Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi, ki jih je Razvojni svet regije Posavje potrdil na svoji 19. dopisni seji, sklicani dne 29.9.2020.

V letu 2021 so potekale dopolnitve obrazca 2, skladno z usklajevanjem vlog za neposredno potrditev operacij in usklajevanju s posameznimi resorji. Razvojni svet regije in Svet regije sta potrdila dva dodatka k dogovoru in sicer:

- dodatek št. 3 k dogovoru, ki je urejal večje spremembe projektov: Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje, Kolesarska povezava ob R2 419 Brežice - Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi, Kolesarska povezava Krško – Sotelsko – Brestanica, Kolesarska povezava Krško – Kostanjevica na Krki, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save – občina Radeče, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica, Hidravlične izboljšave v občini Sevnica, Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli ter Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki (zamenjava projekta Varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov – upravljanje vodotokov in poplavnih gozdov, o kateri je RSR Posavje obravnaval na 22. dopisni seji dne 5.1.2021), je Razvojni svet regije potrdil na 23. dopisni seji z dne 26.1.2021 ter Svet regije na 91. dopisni seji z dne 28.1.2021 ter
- dodatek št. 4 k dogovoru, ki je urejal večje spremembe projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica, je Razvojni svet regije v novi sestavi potrdil na 3. dopisni seji z dne 1.6.2021 ter Svet regije na 95. dopisni seji z dne 3.6.2021.

Do konca leta 2020 so bile izdane 4 odločitve o podpori za projekte:

- Regijska štipendijska shema – Posavska statistična regija, nosilec projekta: RRA Posavje, skupna vrednost projekta 2.152.178,85 EUR, EU del 1.721.743,08 EUR, SLO udeležba MDDSZ 430.435,77 EUR.
- Podjetniški inkubator Krško, nosilec projekta: Občina Krško, skupna vrednost projekta 470.388,68 EUR, od tega 84.824,19 EUR občinskih sredstev in 385.564,49 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
- Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje, nosilec projekta: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, skupna vrednost projekta je 854.535,87 EUR, od tega 350.000 EUR OP za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 504.535 EUR občinskih sredstev.
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Krško, nosilec projekta: Občina Krško, skupna vrednost projekta 2.146.813,00 EUR, od tega 724.976,00 EUR občinskih sredstev in 1.421.837,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).

V letu 2021 pa je bilo izdanih še 8 odločitev o podpori in podpisan 1 sporazum o izvajanju operacije za projekte:

- Komunalno opremljanje v PC Sevnica, nosilec projekta: Občina Sevnica, skupna vrednost projekta 1.427.264,62 EUR, od tega 319.243,62 EUR občinskih sredstev in 1.108.021,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
- Kolesarska povezava Krško – Sotelsko – Brestanica, nosilec projekta: Občina Krško, skupna vrednost projekta 375.489,56 EUR, od tega 233.484,33 EUR občinskih sredstev in 142.005,23 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
- Hidravlične izboljšave v Občini Sevnica, nosilec projekta Občina Sevnica, skupna vrednost projekta 3.496.247,09 EUR, od tega 2.593.618,79 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba) ter 902.628,30 EUR občinskih sredstev.
- Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, nosilec projekta: Občina Brežice, skupna vrednost projekta 6.602.768,93 EUR, od tega 4.814.767,23 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba) ter 1.788.001,70 EUR občinskih sredstev.
- Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice - Dobova, nosilec projekta: Občina Brežice, skupna vrednost projekta 2.860.056,16 EUR, od tega 601.357,04 EUR občinskih sredstev in 2.258.699,12 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
- Kolesarska povezava ob R2 419 Brežice - Krška vas in Brežice - Čatež ob Savi, nosilec projekta: Občina Brežice, skupna vrednost projekta 3.340.545,03 EUR, od tega 2.036.710,91 EUR občinskih sredstev in 1.303.834,12 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
- Kolesarska povezava Krško - Kostanjevica na Krki, nosilec projekta: Občina Krško, skupna vrednost projekta 6.726.458,62 EUR, od tega 2.277.242,07 EUR občinskih sredstev in 4.449.216,55 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica: nosilec projekta: Občina Sevnica, skupna vrednost projekta 792.582,82 EUR, od tega 547.847,78 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstev + SLO udeležba) ter 244.735,04 EUR občinskih sredstev.

- Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki, (zamenjava projekta), nosilec: Direkcija RS za vode, skupna vrednost projekta 6.718.343,30 EUR, od tega 2.342.285,43 EUR sredstev iz DRR (EU sredstva + SLO udeležba) ter 4.376.057,87 EUR Direkcija RS za vode.

V letu 2022 sta bili podpisani še zadnji pogodbi o sofinanciranju za projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občinah Brežice in Bistrica ob Sotli in Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica. Dokončno pa je bil tudi ustavljen projekt Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki.

Na podlagi podpisanega dogovora za razvoj regije in dodatkov k dogovoru RRA Posavje izvaja spremljanje projektov, katerih stanje je na dan 31.12.2022 sledeče:

a) zaključeni projekti:

- Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje, nosilec projekta: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, skupna vrednost projekta je 1.318.532,75 EUR, od tega 350.000 EUR OP za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 968.532,75 EUR občinskih sredstev, zaključen v letu 2020;
- Kolesarska povezava Krško – Sotelsko – Brestanica, nosilec projekta: Občina Krško, skupna vrednost projekta 276.997,90 EUR, od tega 161.536,70 EUR občinskih sredstev in 115.461,20 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba), zaključen v letu 2021;
- Podjetniški inkubator Krško, nosilec projekta: Občina Krško, skupna vrednost projekta 558.424,62 EUR, od tega 172.860,13 EUR občinskih sredstev in 385.564,49 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba), zaključen v letu 2021;
- Komunalno opremljanje v PC Sevnica, nosilec projekta: Občina Sevnica, skupna vrednost projekta 1.392.062,00 EUR, od tega 284.041,00 EUR občinskih sredstev in 1.108.021,00 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba), zaključen v letu 2022;
- Regijska štipendijska shema – Posavska statistična regija, nosilec projekta: RRA Posavje, skupna vrednost projekta 1.520.601,43 EUR, EU del 1.216.481,14 EUR, SLO udeležba MDDSZ 304.120,29 EUR, zaključen v letu 2022;

b) projekti v izvajanju:

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Krško, nosilec projekta: Občina Krško, skupna vrednost projekta 2.146.813,00 EUR, od tega 828.281,45 EUR občinskih sredstev in 1.318.531,55 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba);
- Hidravlične izboljšave v Občini Sevnica, nosilec projekta Občina Sevnica, skupna vrednost projekta 3.496.247,09 EUR, od tega 2.593.618,79 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba) ter 902.628,30 EUR občinskih sredstev;

- Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, nosilec projekta: Občina Brežice, skupna vrednost projekta 6.602.768,93 EUR, od tega 4.814.767,23 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba) ter 1.788.001,70 EUR občinskih sredstev;
- Kolesarska povezava ob R2 420 Brežice - Dobova, nosilec projekta: Občina Brežice, skupna vrednost projekta 2.860.056,16 EUR, od tega 601.357,04 EUR občinskih sredstev in 2.258.699,12 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba).
- Kolesarska povezava ob R2 419 Brežice - Krška vas in Brežice - Čatež ob Savi, nosilec projekta: Občina Brežice, skupna vrednost projekta 3.340.545,03 EUR, od tega 2.036.710,91 EUR občinskih sredstev in 1.303.834,12 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba);
- Kolesarska povezava Krško - Kostanjevica na Krki, nosilec projekta: Občina Krško, skupna vrednost projekta 6.726.458,62 EUR, od tega 2.277.242,07 EUR občinskih sredstev in 4.449.216,55 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstva + SLO udeležba)
- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica: nosilec projekta: Občina Sevnica, skupna vrednost projekta 792.582,82 EUR, od tega 547.847,78 EUR sredstev državnega proračuna (EU sredstev + SLO udeležba) ter 244.735,04 EUR občinskih sredstev;

c) neodobreni projekti:

- Projekt: Ureditev kolesarske povezave G 16 Senovo – Podsreda – odstop od projekta s strani DRSI;
- Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save – občina Radeče – odstop od projekta s strani Občine Radeče;
- Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki, (zamenjava projekta) – projekt ustavljen.

Skupna vrednost 12 odobrenih projektov je 31.340.980,22 EUR, od tega znaša sofinancirani del 21.424.284,71 EUR (EU in SLO udeležba). Glede na podpisan dogovor iz leta 2017 je bilo za regijo Posavje odobrenih sredstev v višini 25.614.960,37 EUR, iz česar sledi, da ima regija Posavje ostanke sredstev v višini 4.190.675,66 EUR. Če upoštevamo še zaključene projekte na dan 31.12.2022, se ta vrednost poveča še za 722.263,33 EUR.

Pregled sredstev Vzhodne kohezijske regije – prvo in drugo povabilo dogovor za razvoj regije

Regija	Sredstva Vzhod skupno	ESRR	OC	prvo povabilo (ESRR + OC)	razpoložljiva sredstva za drugo povabilo (ESRR+ OC)	Obvoznice OC	razpoložljiva sredstva OC+ESRR (z obvoznici)	OC- prvo povabilo	Drugo povabilo (ESRR+OC)	Prvo in drugo povabilo (ESRR+OC)
Savinjska	55.940.609,56	20.241.877,19	35.698.732,37	0,00	55.940.609,56		55.940.609,56	35.698.732,37	51.486.997,71	51.486.997,71
Jugovzhodna Slovenija	30.213.166,00	10.920.521,41	19.292.644,59	0,00	30.213.166,00		30.213.166,00	19.292.644,59	28.902.605,66	28.902.605,66
Pomurska**	42.700.515,97	12.864.778,80	29.835.737,17	0,00	42.700.515,97	1.238.579,97	41.461.936,00	28.597.157,20	42.563.231,98	42.563.231,98
Primorsko-notranjska	22.181.819,27	8.014.411,96	14.167.407,31	5.733.462,86	16.448.356,41		16.448.356,41	8.433.944,45	14.887.656,18	20.621.119,04
Podravska	93.171.214,89	33.713.617,06	59.457.597,83	11.416.136,69	81.755.078,20		81.755.078,20	48.041.461,14	78.630.102,70	90.046.239,39
Koroška	26.920.468,96	9.729.072,67	17.191.396,29	5.849.946,91	21.070.522,05		21.070.522,05	11.341.449,38	21.070.538,42	26.920.485,33
Posavska***	24.116.574,57	7.219.049,21	16.897.525,36	2.488.678,29	21.627.896,28	1.004.617,25	20.623.278,03	13.404.229,82	21.628.721,48	24.117.399,77
Zasavska	19.206.913,87	6.937.954,80	12.268.959,07	0,00	19.206.913,87		19.206.913,87	12.268.959,07	19.749.001,93	19.749.001,93
SKUPAJ brez obvoznic	314.451.283,11	109.641.283,11	204.810.000,00	25.488.224,75	288.963.058,35		286.719.860,13	177.078.578,03	278.918.856,06	304.407.080,81
Obvoznice*	13.858.716,89	13.858.716,89	0,00	13.858.716,89		2.243.197,22	286.719.861,13			13.858.716,89
SKUPAJ (VSOTA)	328.310.000,00	123.500.000,00	204.810.000,00	39.346.941,64					278.918.856,06	318.265.797,70

Regija Posavje je pripravila projekte za celotno razpoložljivo kvoto sredstev, in sicer za 24.117.399,77 EUR sofinanciranega dela sredstev. V kvoti so projekti:

UPRAVIČENEC	PN	PROJEKT	SOF. EU+NAC
Občina Krško	3.1.	Podjetniški inkubator Krško	385.564,49
Občina Krško	6.1.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save - občina Krško	1.421.837,00
Občina Krško	4.4.	Kolesarska povezava Krško - Sotelsko - Brestanica	81.828,00
Občina Krško	4.4.	Kolesarska povezava Krško - Kostanjevica na Krki	4.317.007,16
Občina Krško		Obvoznica Krško	1.004.617,25
DRSI	4.4.	Ureditev glavne kolesarske povezave G 16 Senovo - Podsreda	132.209,39
Občina Sevnica	3.1.	Komunalno opremljanje v PC Sevnica	1.108.021,00
Občina Sevnica	6.1.	Hidravlične izboljšave v občini Sevnica	1.718.098,32
Občina Sevnica	6.1.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save - občina Sevnica	2.100.000,00
Občina Brežice	6.1.	Hidravlične izboljšave v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli	4.592.332,36
Občina Brežice	4.4.	Kolesarska povezava ob R2 Brežice - Dobova	2.258.699,12
Občina Brežice	4.4.	Kolesarska povezava ob R2 419 Brežice - Krška vas in Brežice - Čatež ob savi	1.303.834,12
Občina Radeče	6.1.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save - občina Radeče	1.204.672,27
ZRSVN	5.1.	Varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov - upravljanje vodotokov in poplavnih gozdov (Krakovski gozd)	2.488.678,29
		SKUPAJ:	24.117.398,77

Pregled stanja projektov Dogovora za razvoj regij na dan 28.2.2023

PODPISAN DOGOVOR V 2017						STANJE NA DAN 28.2.2023								
				SOFINANCIRANJE		VREDNOST PROJEKTA		SOFINANCIRANJE		VREDNOST PROJEKTA				
	UPRAVIČENEC	PN	NAZIV PROJEKTA	EU+NAC	OBČINE OZ. DRUGI VIRI	SKUPAJ		EU+NAC	OBČINE OZ. DRUGI VIRI	SKUPAJ	RAZLIKA SOF. - DOGOVOR (OSTANKI)	PODPISANA POGODBA DA/NE	AKTUALNO STANJE	OSTANEK ZAKLJUČENI PROJEKTI
1.	RRA Posavje	10.1.	Regijska štipendijska shema - Posavska statistična regija	2.152.178,85	0,00	2.152.178,85		2.152.178,85	0,00	2.152.178,85	0,00	DA	zaključen	695.719,30
2.	Občina Krško	3.1.	Podjetniški inkubator Krško	385.564,49	84.824,19	470.388,68		385.564,49	84.824,19	470.388,68	0,00	DA	zaključen	
3.	MDDSZ	9.3.	Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje	350.000,00	1.087.377,56	1.437.377,56		350.000,00	504.535,87	854.535,87	0,00	DA	zaključen	
4.	Občina Krško	6.1.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save - občina Krško	1.421.837,00	724.976,00	2.146.813,00		1.318.531,55	923.932,37	2.242.463,92	103.305,45	DA	v izvajanju	
5.	Občina Sevnica	3.1.	Komunalno opremljanje v PC Sevnica	1.108.021,00	284.041,00	1.392.062,00		1.108.021,00	319.243,62	1.427.264,62	0,00	DA	zaključen	
6.	Občina Krško	4.4.	Kolesarska povezava Krško - Sotelsko - Brestanica	81.828,00	281.398,17	363.226,17		142.005,23	233.484,33	375.489,56	-60.177,23	DA	zaključen	26.544,03
7.	Občina Sevnica	6.1.	Hidravlične izboljšave v občini Sevnica	1.718.098,32	1.289.421,55	3.007.519,87		2.593.618,79	902.628,30	3.496.247,09	-875.520,47	DA	v izvajanju	
8.	Občina Brežice	6.1.	Hidravlične izboljšave v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli	4.592.332,36	1.687.177,54	6.279.509,90		4.814.767,23	1.788.001,70	6.602.768,93	-222.434,87	DA	v izvajanju	
9.	Občina Brežice	4.4.	Kolesarska povezava ob R2 Brežice - Dobova	2.258.699,12	682.993,23	2.941.692,35		2.258.699,12	601.357,04	2.860.056,16	0,00	DA	Izgradnja kolesarske povezave je zaključena in predana namenu, zadnji zahtevek pa še ni izstavljen.	
10.	Občina Brežice	4.4.	Kolesarska povezava ob R2 419 Brežice - Krška vas in Brežice - Čatež ob savi	1.303.834,12	388.698,51	1.692.532,63		1.303.834,12	2.036.710,91	3.340.545,03	0,00	DA	v izvajanju	
11.	Občina Krško	4.4.	Kolesarska povezava Krško - Kostanjevica na Krki	4.317.007,16	879.037,24	5.196.044,40		4.449.216,55	2.277.242,14	6.726.458,69	-132.209,39	DA	v izvajanju	
12.	Občina Radeče	6.1.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save - občina Radeče	1.204.672,27	642.220,61	1.846.892,88					1.204.672,27		odstop Občine Radeče od projekta	
13.	Občina Sevnica	6.1.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save - občina Sevnica	2.100.000,00	1.090.182,39	3.190.182,39		547.847,78	244.735,04	792.582,82	1.552.152,22	DA	v izvajanju	
14.	Direkcija RS za infrastrukturo	4.4.	Ureditev glavne kolesarske povezave G 16 Senovo - Podsreda	132.209,39		132.209,39					132.209,39		odstop Mzi od projekta	
15.	Zavod RS za varstvo narave	5.1.	Varstvo biodiverzitete in vodnih ekosistemov - upravljanje vodotokov in poplavnih gozdov (Krakovski gozd)	2.488.678,29	0,00	2.488.678,29					2.488.678,29		projekt ustavljen	
16.	Direkcija RS za vode	5.1.	Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki								0,00			
			SKUPAJ:	25.614.960,37	9.122.347,99	34.737.308,36		21.424.284,71	9.916.695,51	31.340.980,22	4.190.675,66			722.263,33

3. NAPREDEK PRI DOSEGANJU KVANTIFICIRANIH CILJEV Z UPORABO FIZIČNIH IN FINANČNIH KAZALNIKOV

V Regionalnem razvojnem programu smo opredelili cilje in kazalnike po področjih in investicijskih področjih. Glede na dejstvo, da se Regionalni razvojni program uresničuje z dogovorom za razvoj regije, katerega projekti so večinoma še v izvajanju, v tem poročilu merimo napredek pri doseganju kvantificiranih ciljev z uporabo fizičnih in finančnih kazalnikov pri petih zaključenih projektih, pri preostalih pa poročamo le o preliminarnih ciljih in kazalnikih.

Projekt **Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje** se je izvajal v obdobju od 15.6.2019 do 31.12.2020 v občinah Brežice in Krško, ki sta tekom izvajanja uredili prostore, ki omogočajo in spodbujajo deinstitucionalizacijo različnih skupin oseb, ki potrebujejo pomoč in oskrbo. Projekt je tehnično obsegal obnovo 691,87 m² prostorov v pritličju nekdanjega Doma upokoencev Brežice, kjer sta vzpostavljeni dve enoti (bivalna enota s 15 mesti inčasne namestitve z 2 mesti) ter odkup in obnovo 386,95 m² prostorov v nadstropju trgovine »Podmornica« v Krškem, kjer deluje dnevni center s 15 mesti, s čimer je izpolnjen fizični kazalnik števila enot, kot je razvidno iz spodnje tabele.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Regija	Načrtovane vrednosti	Doseženo stanje v celotnem obdobju izvajanja (15.6.2019 – 31.12.2020)
ID 9.20 Število enot	Učinek	KRVS	3	3

Ob zaključku projekta kazalnik št. oseb v institucijah ni bil dosežen, na kar je močno vplivala epidemija, ki je preprečila izvajanje specializiranega dnevnega varstva v Krškem, prav tako je otežila izvajanje v Brežicah, kjer je potrebno striktno upoštevati pravila za preprečevanje širjenja okužbe. Tako je bilo v institucijah od načrtovanih 30 dejansko 24 oseb oz. je bil kazalnik dosežen 80 %.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Regija	Načrtovane vrednosti			Doseženo stanje v celotnem obdobju izvajanja (15.6.2019 – 31.12.2020)		
			Skupaj	Moški	Ženske	Skupaj	Moški	Ženske
ID 9.19 Št. oseb v institucijah	Rezultat	KRVS	30	15	15	22 (+2)	9 (+1)	13 (+1)

Upoštevajoč podatke iz leta 2021 in 2022 pa je razvidno, da je bil kazalnik števila oseb v institucijah v celotnem obdobju izvajanja od 15.6.2019 – 31.12.2022 dosežen.

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Regija	Leto	Doseženo stanje v obdobju poročanja			Doseženo stanje v celotnem obdobju izvajanja (15.6.2019-31.12.2022)		
				Skupaj	Moški	Ženske	Skupaj	Moški	Ženske
ID 9.19 Št. oseb v institucijah	Rezultat	KRVS	2021	25 (+2)	10 (+1)	15 (+1)	30	15	15
			2022	26 (+2)	15 (+1)	11 (+1)			

V okviru projekta so bila planirana sredstva tudi realizirana, prav tako so bila v celoti črpana sredstva sofinanciranja v višini 350.000,00 eur.

Vrsta stroška/kategorija stroška	Vrednost PLANIRANIH stroškov (ob podpisu pogodbe) – skupna višina sredstev	Vrednost PLANIRANIH stroškov (zadnja pogodbeni vrednost) – skupna višina sredstev	Vrednost REALIZIRANIH stroškov – skupna višina sredstev	Vrednost REALIZIRANIH skupnih upravičenih stroškov	VREDNOST REALIZIRANIH STROŠKOV – upravičenih do sofinanciranja
Gradnja	478.517,27	967.875,15	967.875,15	396564,04	290.000
Nakup nepremičnine	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000	60.000
Oprema	48.800,00	48.063,60	48.063,60	39396,39	0
Inv. Nadzor	10.101,60	6.870,00*	6.870,00*	3649,66	0
Projektna dokumentacija	44.877,00	25.132,00*	25.132,00*	12949,96	0
Storitve zunanjih izvajalcev – varnost pri delu	2.240,00	592,00*	592,00*	339,30	0
Skupaj	854.535,87	1.318.532,75	1.318.532,75	722.899,35	350.000

* Določeni stroški se niso uveljavljali, saj je bila skupna višina sredstev že presežena

Projekt **Kolesarska povezava Krško – Sotelsko – Brestanica** se je izvajal v pomladnih mesecih 2021 z zaključkom 30.6.2021, obdobje upravičenih izdatkov je bilo od 30.5.2018 do 30.4.2021. Investicija je obsegala ureditev 3,17 km kolesarske povezave severno od Krškega na levem bregu reke Save, ki izboljšuje kolesarsko povezanost severnega dela občine oz. naselij Senovo in Brestanica ter okolico navedenih naselij s pomembnimi točkami v mestu Krško. Na delu cestišča je bilo obnovljeno odvodnjavanje, urejena prometna signalizacija s poudarkom prednosti kolesarja na prometnih površinah. Izvedeni so bili ukrepi umirjanja prometa za izboljšanje varnosti šibkejših udeležencev v prometu. Za ustrezno varnost je bila dograjena in nad višana varnostna ograja, saj je prometna površina v neposredni bližini železniške postaje.

Kazalnik učinka dolžine vzpostavljenih kolesarskih povezav 3,17 km je bil 100 % realiziran z nižji sredstvi od načrtovanih za 26 %.

Naziv kazalnika	Merska enota	Načrtovana vrednost ob oddaji vloge	Dosežena vrednost o zaključku operacije	% izvedenega
4.23 regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav	km	3,17	3,17	100
Vložena sredstva/izdatki*	EUR	375.489,56	276.997,90	74

*vsi upravičeni izdatki na operaciji ne glede na vir financiranja

Tudi upravičeni stroški do sofinanciranja so bili nižji od načrtovanih za 19 % oz. 26.544,03 eur, saj je bilo od načrtovanih 142.005,23 eur črpanih le 115.461,20 eur.

Kategorija oz. vrsta upravičenih str.	Načrtovana vrednost upravičenih str. do sofinanciranja	Realizirana vrednost upravičenih str. do sofinanciranja
1.1 Nakup in gradnja nepremičnin	140.529,82	114.646,20
1.2 Nakup nezazidanih zemljišč	0,00	0,00
1.3 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (oprema)	0,00	0,00
1.4. Investicije v neopredmetena sredstva	0,00	0,00
5 Stroški informiranja in komuniciranja	655,74	110,00
7 Stroški storitev zunanjih izvajalcev	819,67	705,00
Skupaj (v eur)	142.005,23	115.461,20

Projekt **Podjetniški inkubator Krško** se je pričel izvajati v letu 2019 in se zaključil 31.12.2021. V okviru projekta se je rekonstruiralo objekt, v katerem je urejenih 577,30 m² notranjih površin inkubatorja z opremljenimi pisarniškimi in servisnimi prostori. V letu 2019 je bila izvedena aktivnost gradnje oziroma rekonstrukcije objekta, v letu 2020 so se opremljali prostori bodočega podjetniškega inkubatorja, v letu 2021 pa se je izvajalo še informiranje in obveščanje javnosti o projektu.

Kazalnika učinka število podprtih investicijskih projektov za fizično poslovno infrastrukturo in površina novo opremljene ekonomsko poslovne cone sta bila realizirana 100 %.

Opis kazalnika učinka	Načrtovano	Realizirano
Število podprtih investicijskih projektov za fizično poslovno infrastrukturo	1	1
Površina novo opremljene ekonomsko – poslovne cone	577 m ²	577 m ²

Kazalnik rezultata zasedenost novo opremljenih uporabnih površin ekonomsko – poslovne cone, namenjenih podjetniški dejavnosti je potrebno doseči do 31.12.2023, na presečni datum 31.12.2022 je bila realizacija 102 %, torej že presežena.

Opis kazalnika rezultata	Načrtovano do 31.12.2023	Realizirano do 31.12.2021	Realizirano do 31.12.2022
Zasedenost novo opremljenih uporabnih površin ekonomsko – poslovne cone, namenjenih podjetniški dejavnosti	70 %	52 %	71,5 %

Skupni stroški projekta so od načrtovanih višji za 88.035,94 eur oz. 18 %, upravičeni stroški skladno s pogodbo o sofinanciranju so bili črpani 100 %.

Vrsta stroška	Upravičeni stroški		Neupravičeni stroški		Skupaj	
	načrtovano	realizirano	načrtovano	realizirano	načrtovano	realizirano
Gradnja	333.564,49	333.564,49	73.384,19	145.864,32	406.948,68	479.428,81
Oprema	50.000,00	50.000,00	11.000,00	25.626,04	61.000,00	75.626,04
Storitev	2.000,00	2.000,00	440,00	1.369,77	2.440,00	3.369,77
Skupaj:	385.567,49	385.564,49	84.824,19	172.860,13	470.388,68	558.424,62

RRA Posavje je z uspešno prijavo na javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij 2016 – 2022, ki ga je objavilo MDDSZ, dne 7.4.2017 prejela sklep o izbiri in odločbo o podelitvi javnega pooblastila za izvajanje operacije »**Regijska štipendijska shema – Posavska statistična regija**« do 31.12.2022. V okviru podeljenega javnega pooblastila RRA Posavje izvaja regijsko shemo kadrovskih štipendij kot razvojno nalogo države, ki se na regionalni ravni opravlja v javnem interesu. Za celotno obdobje izvajanja operacije so bila s pogodbo dodeljena sredstva v skupni višini 2.152.178,85 EUR. Dne 3.10.2022 je bil k pogodbi podpisan Aneks št. 5, s katerim so zagotovljena nepovratna sredstva v višini do največ skupno 1.520.601,43 EUR.

Finančna realizacija po vrstah stroškov je sledeča:

Vrsta stroška	Vrednost PLANIRANIH stroškov (ob podpisu pogodbe)	Vrednost PLANIRANIH stroškov (zadnja pogodbeno vrednost)	Vrednost REALIZIRANIH stroškov
Stroški izvajanja dejavnosti regijske sheme kadrovskih štipendij:	265.329,60	238.769,13	229.186,29
Stroški sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem:	1.886.849,25	1.281.832,30	1.227.309,26
SKUPAJ:	2.152.178,85	1.520.601,43	1.456.495,55

V celotnem obdobju izvajanja operacije Regijska štipendijska shema – Posavska statistična regija smo izvedli vse ustrezne postopke za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcev. Objavili smo šest javnih pozivov delodajalcem za prijavo potreb po kadrovskih štipendijah ter šest letnih javnih razpisov za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za: šolsko/študijsko leto 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022.

Realizacija kazalnikov je prikazana v spodnji tabeli:

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Regija	Načrtovane vrednosti (glede na zadnjo pogodbeno obveznost)			Doseženo stanje v celotnem obdobju izvajanja (npr. 1. 9. 2016 - 31. 12. 2022)		
			Skupaj	Moški	Ženske	Skupaj	Moški	Ženske
Število mladih (dijaki in študentje na dodiplomski in podiplomski stopnji študija) vključenih v regijske sheme kadrovskih štipendij)	Učinek	Vzhodna Slovenija	215	/	/	215	147	68
Število vključenih štipenditorjev (delodajalcev) v KRVS	Učinek	Vzhodna Slovenija	/	/	/	98*		
Število štipendistov, ki so uspešno zaključili izobraževanje v KRVS	Rezultat	Vzhodna Slovenija	/	/	/	99	74	25
Število štipendistov zaposlenih pri štipenditorju v enem mesecu po zaključku izobraževanja v KRVS	Rezultat	Vzhodna Slovenija	/	/	/	55	45	10
Število štipendistov zaposlenih pri štipenditorju 13 mesecev po zaključku izobraževanja v KRVS	Rezultat	Vzhodna Slovenija	/	/	/	15	12	3
Število in delež štipendistov, ki so zaposleni pri delodajalcu 19 mesecev po zaključku izobraževanja v KRVS	Rezultat	Vzhodna Slovenija	/	/	/	18	16	2

*Upoštevani so le prvič vključeni delodajalci. V kolikor pa upoštevamo skupno število delodajalcev vključenih v obdobju poročanja od 1.1.2022 – 30.6.2022, ne glede na to, če so se isti delodajalci že vključili v shemo v preteklih letih (z drugimi štipendisti), je končna vrednost 164.

Na dan 31.10.2022, ko se je zaključila operacija, je RRA Posavje imela še vedno 106 aktivnih štipendistov, kar pomeni, da se še izobražujejo in bi delodajalci zanje lahko prejeli sofinanciranje kadrovske štipendije, zato RRA Posavje podpira kontinuirano nadaljevanje izvajanja štipendijske sheme.

Vezano na upravičenost stroškov so se aktivnosti sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem zaključile, še vedno pa mora RRA Posavje spremljati izpolnjevanje obveznosti delodajalcev in štipendistov, vzpostaviti terjatve in izvesti vse postopke za vračilo neupravičeno izplačanih sredstev ter spremljati in voditi evidence o vzpostavljenih in izvršenih terjativah.

S projektom **Komunalno opremljanje v PC Sevnica** se je v poslovni coni uredilo izven nivojsko križanje enotirne železniške proge Trebnje – Sevnica s Hermanovo in Savsko cesto, ki je prispevalo k razširitvi ekonomsko – poslovne cone, to je opremljenih novih površin v poslovni coni. Gradbena dela so se izvajala v letih 2021 in 2022, obdobje upravičenih stroškov je bilo od 15.1.2018, vendar ne pred potrditvijo DIIP, do 31.12.2022.

Kazalnika učinka število podprtih investicijskih projektov za fizično poslovno infrastrukturo in površina novo opremljene ekonomsko poslovne cone sta bila realizirana 100 %.

Opis kazalnika učinka	Načrtovano	Realizirano
Število podprtih investicijskih projektov za fizično poslovno infrastrukturo	1	1
Površina novo opremljene ekonomsko – poslovne cone	1,6 ha	1,6 ha

Kazalnik rezultata zasedenost novo opremljenih uporabnih površin ekonomsko – poslovne cone, namenjenih podjetniški dejavnosti je potrebno doseči do 31.12.2025, na presečni datum 31.12.2022 je bila realizacija 0,0 %.

Opis kazalnika rezultata	Načrtovano do 31.12.2025	Realizirano do 31.12.2022
Zasedenost novo opremljenih uporabnih površin ekonomsko – poslovne cone, namenjenih podjetniški dejavnosti	60 %	0 %

Skupni stroški projekta so od načrtovanih višji za 346.794,96 eur oz. 24 %, upravičeni stroški skladno s pogodbo o sofinanciranju so bili črpani 100 % v skupni višini 1.108.021,00.

Vrsta stroška	Upravičeni stroški		Neupravičeni stroški		Skupaj	
	načrtovano	realizirano	načrtovano	realizirano	načrtovano	realizirano
Inv. dok.	10.200,00	10.200,00	2.244,00	5.294,00	12.444,00	15.494,00
Proj. dok.	39.391,38	39.391,38	12.826,30	12.826,30	52.217,68	52.217,68
Grad. nadzor	31.314,98	37.858,31	6.889,29	8.328,83	38.204,27	46.187,14
Vodenje in koordinacija	20.876,65	5.250,00	4.592,86	1.155,00	25.469,51	6.405,00
Varn. načrt in koordinator za varstvo pri delu	10.438,33		2.296,43		12.734,76	
Informiranje in obveščanje javnosti	10.425,30		2.293,56		12.718,86	
GOI dela	1.043.832,41	1.355.537,50	229.643,13	298.218,26	1.273.475,54	1.653.755,76
Skupaj:	1.166.479,05	1.448.237,19	260.785,57	325.822,39	1.427.264,62	1.774.059,58

Viri financiranja projekta v skupni vrednosti 1.774.059,58 eur so bili: 46,84 % sredstva EU, 15,61 % proračun RS in 37,55 % proračun Občine Sevnica.

Projekt **Kolesarska povezava ob R2-420 Brežice – Dobova** je še v teku, saj je upravičeno obdobje stroškov od 19.2.2018 do 30.6.2023, sama investicija, ki je obsegala ureditev 4,62 km novih kolesarskih povezav in 5,52 km celotne zvezne kolesarske povezave od Brežic do Dobove pa je bila zaključena in dne 4.10.2022 je bil opravljen komisijski pregled, na katerem je komisija po pregledu del in predložene dokumentacije za obnovitvena dela ugotovila določene pomanjkljivosti, ki so bile odpravljene in dne 13.12.2022 je minister za infrastrukturo izdal DRSI končno dovoljenje.

Kazalnika učinka dolžine vzpostavljenih kolesarskih povezav sta bila 100 % realizirana, kot je razvidno v spodnji tabeli:

Naziv kazalnika	Merska enota	Načrtovana vrednost ob oddaji vloge	Dosežena vrednost o zaključku operacije
regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav	km	4,6	4,6
Dolžina celotne zvezne kolesarske povezave od Brežic do Dobove	km	5,52	5,52

Višino upravičenih stroškov do sofinanciranja od načrtovanih še ni mogoče poročati, saj obdobje upravičenih stroškov še traja in ničelni zahtevek za zadnje izplačilo upravičenih stroškov v informacijskem sistemu eMA še ni bil izdan.

Projekti Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Krško, Hidravlične izboljšave v občini Sevnica, Kolesarska povezava ob R2 419 Brežice – Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi, Kolesarska povezava Krško – Kostanjevica na Krki, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica in Hidravlična izboljšava v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli so še v izvajanju, zato je o doseganju ciljev in kazalnikov še preuranjeno govoriti.

4. DOSEŽENI UČINKI PO IZVEDBI POSAMEZNIH UKREPOV IN PROJEKTOV

Na dan 31.12.2022 lahko poročamo o doseženih učinkih za projekte, ki so bili skladno z oddano vlogo zaključeni:

- Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Regija	Načrtovane vrednosti	Doseženo stanje v celotnem obdobju izvajanja (15.6.2019 – 31.12.2020)
ID 9.20 Število enot	Učinek	KRVS	3	3

- Kolesarska povezava Krško – Sotelsko – Brestanica

Naziv kazalnika	Merska enota	Načrtovana vrednost ob oddaji vloge	Dosežena vrednost o zaključku operacije	% izvedenega
4.23 regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav	km	3,17	3,17	100

- Podjetniški inkubator Krško

Opis kazalnika učinka	Načrtovano	Realizirano
Število podprtih investicijskih projektov za fizično poslovno infrastrukturo	1	1
Površina novo opremljene ekonomsko – poslovne cone	577 m ²	577 m ²

- Regijska štipendijska shema – posavska statistična regija

Naziv kazalnika	Vrsta kazalnika	Regija	Načrtovane vrednosti (glede na zadnjo pogodbeno obveznost)			Doseženo stanje v celotnem obdobju izvajanja (npr. 1. 9. 2016 - 31. 12. 2022)		
			Skupaj	Moški	Ženske	Skupaj	Moški	Ženske
število mladih (dijaki in študentje na dodiplomski in podiplomski stopnji študija) vključenih v regijske sheme kadrovskih štipendij)	Učinek	Vzhodna Slovenija	215	/	/	215	147	68
Število vključenih štipenditorjev (delodajalcev) v KRVS	Učinek	Vzhodna Slovenija	/	/	/	98*		
Število štipendistov, ki so uspešno zaključili izobraževanje v KRVS	Rezultat	Vzhodna Slovenija	/	/	/	99	74	25
Število štipendistov zaposlenih pri štipenditorju v enem mesecu po zaključku izobraževanja v KRVS	Rezultat	Vzhodna Slovenija	/	/	/	55	45	10
Število štipendistov zaposlenih pri štipenditorju 13 mesecev po zaključku izobraževanja v KRVS	Rezultat	Vzhodna Slovenija	/	/	/	15	12	3
Število in delež štipendistov, ki so zaposleni pri delodajalcu 19 mesecev po zaključku izobraževanja v KRVS	Rezultat	Vzhodna Slovenija	/	/	/	18	16	2

*Upoštevani so le prvi vključeni delodajalci. V kolikor pa upoštevamo skupno število delodajalcev vključenih v obdobju poročanja od 1.1.2022 – 30.6.2022, ne glede na to, če so se isti delodajalci že vključili v shemo v preteklih letih (z drugimi štipendisti), je končna vrednost 164.

- Komunalno opremljanje v PC Sevnica

Opis kazalnika učinka	Načrtovano	Realizirano
Število podprtih investicijskih projektov za fizično poslovno infrastrukturo	1	1
Površina nove opremljene ekonomsko – poslovne cone	1,6 ha	1,6 ha

- Kolesarska povezava ob R2-420 Brežice – Dobova

Naziv kazalnika	Merska enota	Načrtovana vrednost ob oddaji vloge	Dosežena vrednost o zaključku operacije
regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav	km	4,6	4,6
Dolžina celotne zvezne kolesarske povezave od Brežic do Dobove	km	5,52	5,52

Za projekte, ki so v izvajanju, o doseženih učinkih še ne moremo poročati.

Glede na zadnje podatke o črpanju sredstev **Evropske kohezijske politike** je regija v obdobju 1.1.2014 do 28.10.2022 **prejela 96.648.897 eur** upravičenih izdatkov, ki so bili dodeljeni posameznim operacijam.

Pregled prejetih upravičenih izdatkov po posameznem skladu in po letih je v spodnji preglednici, pregled po posameznem upravičencu pa v prilogi 1:

Sklad	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Skupaj
ESS	1.592.438	2.290.369	2.485.736	797.334	396.910	50.200		7.612.988
ESRR	1.730.643	4.853.712	6.779.064	29.269.199	6.710.127	14.001.536	2.736.299	66.080.580
KS	124.380	790.428	2.353.877	127.496	4.605.555	3.929.991	11.023.603	22.955.329
Skupaj:	3.447.462	7.934.509	11.618.677	30.194.028	11.712.592	17.981.726	13.759.902	96.648.897

Vir: [Seznam projektov — Slovenščina \(eu-skladi.si\)](#), 15.3.2023

Regija Posavje je bila v okviru **Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v programskem obdobju 2014-2020** uspešna v 2 projektih:

- projekt Mitski park (polni naziv je Skupna čezmejna turistična destinacij za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske krajine) v vrednosti 633.292,50 eur odobrenih sredstev. Vodilni partner je Občina Hrpelje-Kozina, kot projektni partner iz Posavja pa nastopa Arhej d.o.o., arheološke raziskave in druge intelektualne storitve iz Sevnice,

in

- projekt Ride & Bike II (polni naziv je Interpretacija naravne in kulturne dediščine za aktiven oddih) v vrednosti 744.151,66 eur odobrenih sredstev. Vodilni partner je Zagorska razvojna agencija, projektni partner iz regije Posavje je Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

V okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP) je regija Posavje do sedaj v tej finančni perspektivi prejela **49.700.197 eur** izplačanih sredstev. V prilogi 2 je pregled po občinah po posameznih ukrepih PRP.

V okviru izvajanja mehanizma CLLD je regija Posavje prejela 6.355.939,62 eur, od tega 288.323,06 eur za projekte sodelovanja in 5.134.647,51 eur za izvajanje operacij v okviru SLR, ki ga vodi skupnost in dodelila sredstva, kot je razvidno iz spodnje preglednice:

sklad	prejeta sredstva			dodeljena sredstva
	po Odločbi za podukrep 19.2.	dodatna po uspešnosti	dodatna iz naslova podaljšanja programskega obdobja	
EKSRP	1.088.971,08	180.481,76	155.586,82	1.425.039,66
ESRR	1.316.278,84	293.865,97		1.610.144,81
ESPR	1.724.078,22	375.384,82		2.099.463,04
Skupaj:	4.129.328,14	849.732,55	155.586,82	5.134.647,51

5. POMEMBNE TEŽAVE PRI IZVAJANJU RRP IN SPREJETI UKREPI ZA NJIHOVO ODPRAVO

Glede na dejstvo, da je Dogovor za razvoj regije ključni izvedbeni instrument regionalne politike v programskem obdobju in glede na potrebno vključitev v Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike 2014-2020 s strani posameznih resorjev, vidimo težavnost v pravočasni izvedbi projektov. Prvi dogovor se je pripravil že v letu 2015, večina projektov pa je prejela odločitev o podpori šele v letu 2021. In kljub izdani odločitvi o podpori dne 22.4.2021 za projekt Hidravlične izboljšave v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli in dne 14.7.2021 za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica, sta bili pogodbi o sofinanciranju z Ministrstvom za okolje in prostor podpisani šele spomladi 2022, kar je upravičencem, to je Občini Sevnica, Občini Brežice in Občini Bistrica ob Sotli onemogočilo oddajo zahtevkov za izplačilo v informacijskem sistemu e-MA in črpati odobrena sredstva.

Regija Posavje je z izvedbo dogovora za razvoj regije prejela 12 odločitev o podpori, pri tem pa se je spremenila skupna vrednost potrjenih projektov podpisanega Dogovora iz leta 2017, ki znaša 34.737.308,36 eur, sofinanciranje EU in Republike Slovenije pa 25.614.960,37 eur, iz česar sledi, da ima regija Posavje ostanke sredstev v višini 4.190.675,66 eur. Če pa upoštevamo še zaključene projekte, se ostanki povečajo še za 722.263,33 eur. Ob posluhu resornih ministrstev bi del sredstev lahko ostal v regiji in se namenil za sofinanciranje projektov iz dogovora za razvoj regije, ki niso dosegali maksimalno dovoljene višine sofinanciranja.

Na dveh projektih, to je Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Radeče in Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica, je prišlo do spreminjanja pogojev upravičenosti s strani MOP kljub temu, da so bili projekti usklajeni v postopku teritorialnega dialoga. Zato je prišlo do bistvenega znižanja upravičenih stroškov, kar je Občino Radeče pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Radeče prisililo, da odstopi od projekta, Občina Sevnica pa projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – občina Sevnica sicer izvaja, toda prejela je le 0,5 mio eur od 2,1 mio eur predvidenih sredstev za sofinanciranje, oz. le 26 %. Zato predlagamo, da se v nov dogovor za razvoj regije 2021 – 2027 resorji z podrobnimi merili in pogoji po posameznih prednostnih naložbah opredelijo že v pozivu za pripravo dogovora za razvoj regije.

6. ZAKLJUČEK

Ključni izvedbeni instrument regionalne politike v programskem obdobju je dogovor za razvoj regije, ki ga za obdobje štirih let skleneta minister, pristojen za regionalni razvoj in predsednik razvojnega sveta regije. V osnutek dogovora za razvoj regije Posavje 2016-2019 je bilo vključenih 21 najpomembnejših projektov, ki uresničujejo prioritete in ukrepe Regionalnega razvojnega programa regije Posavje 2014-2020. Na podlagi najpomembnejših projektov, ki jih je regija Posavje pripravila v tem osnutku, se je teritorialni dialog s posameznimi resorji izvedel in tako je prišlo do podpisa prvega dogovora za razvoj regije 23.11.2017 za 3 projekte.

Konec leta 2017 je sledilo povabilo za dopolnitev dogovora za razvoj regije in tako je regija predložila 12 najpomembnejših projektov in še dodatne 3 z namenom boljšega črpanja regije in s tem tudi Vzhodne kohezijske regije. Podpis dodatka št. 1 k dogovoru za razvoj regije Posavje je bil podpisan 27.7.2018 in začel se je formalni postopek za pripravo vlog za neposredno potrditev operacij. Z dodatkom št. 2 k dogovoru, ki je bil podpisan 2.8.2019 so se uskladile večje spremembe projektov in novi roki oddaje vlog na resorje, dodatek št. 3 k dogovoru, podpisan 12.2.2021 je uredil večje spremembe projektov ter zamenjavo projekta s projektom Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki, katerega nosilec je Direkcija za vode RS, zadnji dodatek št. 4 pa je bil podpisan 18.6.2021 in je uredil večje spremembe projekta.

V letu 2021 je bilo izdanih 8 odločitev o podpori, podpisan 1 sporazum o izvajanju operacije, izveden 1 odstop od projekta ter sklenjenih 7 pogodb o sofinanciranju. V letu 2022 pa je sledil podpis še 2 pogodb o sofinanciranju in izveden 1 odstop od projekta.

Konec leta 2022 je bilo zaključenih 5 projektov iz Dogovora za razvoj regije 2014 - 2020, 7 projektov pa se bo zaključilo tekom leta 2023.

V informacijski sistem eMA je bilo za projekte, ki so vključeni v Dogovor za razvoj regije do 31.12.2022 odobrenih in izplačanih 260 zahtevkov za izplačilo v skupni vrednosti 13.355.642 eur.

Glede na podatke SVRK o izvajanju Evropske kohezijske politike in s tem seznama projektov, ki so bili sofinancirani iz tega naslova od 1.1.2014 do 28.10.2022 so bila regiji Posavje odobrena sredstva v višini 96.648.897 eur.

PRILOGA 1 : Seznam projektov v regiji Posavje, ki so bili sofinancirani iz naslova evropske kohezijske politike (stanje 28.10.2022 vir: www.eu-skladi.si)

A: Seznam projektov v regiji Posavje iz ESS

Sklad	Ime upravičenca	Občina	Leto dodelitve sredstev	Datum začetka operacije	Datum zaključka operacije	Skupaj upravičeni izdatki, dodeljeni operaciji
ESS	ZAVOD DOBRA DRUŽBA, PODPORA IN	Brežice	2016	01.01.2016	31.12.2019	289.999,27€
ESS	OŠ JOŽETA GORJUPA	Kostanjevica na Krki	2016	12.02.2016	31.12.2016	16.560,00€
ESS	OSNOVNA ŠOLA GLOBOKO	Brežice	2016	12.02.2016	31.12.2016	16.560,00€
ESS	OŠ BISTRICA OB SOTLI	Bistrica ob Sotli	2016	12.02.2016	31.12.2016	16.560,00€
ESS	OSNOVNA ŠOLA BREŽICE	Brežice	2016	12.02.2016	31.12.2016	16.560,00€
ESS	OSNOVNA ŠOLA BREŽICE	Brežice	2016	12.02.2016	31.12.2016	16.560,00€
ESS	DZMP	Krško	2016	16.06.2016	31.12.2017	119.863,24€
ESS	LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO	Krško	2016	17.06.2016	31.12.2022	341.941,04€
ESS	LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO	Krško	2016	17.06.2016	31.03.2019	395.383,91€
ESS	OŠ BISTRICA OB SOTLI	Bistrica ob Sotli	2016	01.11.2016	31.12.2021	118.000,00€
ESS	ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM	Brežice	2016	16.09.2016	31.12.2018	178.211,00€
ESS	JZ OŠ MARJANA NEMCA	Radeče	2016	30.09.2016	31.12.2017	16.560,00€
ESS	OŠ BISTRICA OB SOTLI	Bistrica ob Sotli	2016	30.09.2016	31.12.2017	16.560,00€
ESS	OSNOVNA ŠOLA BREŽICE	Brežice	2016	30.09.2016	31.12.2017	16.560,00€
ESS	OSNOVNA ŠOLA CERKLJE OB KRKI	Brežice	2016	30.09.2016	31.12.2017	16.560,00€
ESS	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	Krško	2017	01.09.2016	31.12.2022	1.520.601,43€
ESS	LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO	Krško	2017	04.01.2017	31.12.2021	574.999,99€
ESS	OŠ BISTRICA OB SOTLI	Bistrica ob Sotli	2017	13.01.2017	31.12.2017	16.560,00€
ESS	OŠ BISTRICA OB SOTLI	Bistrica ob Sotli	2017	01.08.2017	31.03.2018	7.000,00€
ESS	OŠ BISTRICA OB SOTLI	Bistrica ob Sotli	2017	01.09.2017	31.12.2018	8.100,00€
ESS	OSNOVNA ŠOLA BREŽICE	Brežice	2017	01.09.2017	31.12.2018	16.200,00€
ESS	OSNOVNA ŠOLA KRMELJ	Sevnica	2017	01.09.2017	31.12.2018	16.200,00€
ESS	CSD POSAVJE	Krško	2017	11.10.2017	31.12.2021	130.707,99€
ESS	JZ OŠ MARJANA NEMCA	Radeče	2018	01.01.2018	31.12.2018	7.000,00€
ESS	DZMP	Krško	2018	01.03.2018	31.12.2018	11.100,00€
ESS	ZAVOD KŠTM	Sevnica	2018	01.03.2018	31.12.2018	11.100,00€
ESS	MC KRŠKO	Krško	2018	01.03.2018	31.12.2018	11.100,00€
ESS	MC KRŠKO	Krško	2018	01.02.2018	31.12.2018	11.100,00€
ESS	MLADINSKO DRUŠTVO BISTRICA OB	Bistrica ob Sotli	2018	01.02.2018	31.12.2018	11.100,00€
ESS	ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM	Brežice	2018	01.03.2018	31.12.2018	11.100,00€
ESS	OŠ BISTRICA OB SOTLI	Bistrica ob Sotli	2018	22.12.2017	31.12.2018	16.560,00€
ESS	ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE	Brežice	2018	13.10.2017	01.03.2020	381.393,44€
ESS	KNOF	Krško	2018	01.01.2018	30.09.2019	93.000,00€

ESS	INVALIDSKO PODJETJE LUMIA	Krško	2018	01.01.2018	31.12.2019	93.000,00€
ESS	OŠ BISTRICA OB SOTLI	Bistrica ob Sotli	2018	01.06.2018	31.12.2018	7.000,00€
ESS	OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA	Brežice	2018	01.06.2018	31.12.2018	7.000,00€
ESS	JZ OŠ MARJANA NEMCA	Radeče	2018	01.06.2018	31.12.2018	7.000,00€
ESS	DRUŠTVO TERRA VERA	Kostanjevica na Krki	2018	12.10.2018	31.08.2020	79.052,91€
ESS	CSD POSAVJE	Krško	2018	04.07.2018	30.04.2020	1.728.129,99€
ESS	KNOF	Krško	2019	17.09.2018	31.12.2019	25.000,00€
ESS	OŠ BISTRICA OB SOTLI	Bistrica ob Sotli	2019	21.12.2018	31.12.2019	16.880,00€
ESS	OŠ BISTRICA OB SOTLI	Bistrica ob Sotli	2019	21.12.2018	31.10.2019	7.800,00€
ESS	GALERIJA BOŽIDAR JAKAC	Kostanjevica na Krki	2019	15.02.2019	31.08.2020	24.000,00€
ESS	MC KRŠKO	Krško	2019	19.04.2019	31.12.2021	90.000,00€
ESS	INVALIDSKO PODJETJE LUMIA	Krško	2019	23.09.2019	31.12.2022	633.653,86€
ESS	OŠ BISTRICA OB SOTLI	Bistrica ob Sotli	2020	22.11.2019	31.12.2020	18.000,00€
ESS	MC KRŠKO	Krško	2020	01.02.2020	31.12.2021	178.000,00€
ESS	ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM	Brežice	2020	01.02.2020	31.12.2021	176.909,68€
ESS	GALERIJA BOŽIDAR JAKAC	Kostanjevica na Krki	2020	17.01.2020	31.08.2021	24.000,00€
ESS	OŠ BISTRICA OB SOTLI	Bistrica ob Sotli	2021	12.06.2020	31.12.2021	18.000,00€
ESS	OŠ MAKSA PLETERŠNICA PIŠECE	Brežice	2021	12.06.2020	31.12.2021	8.050,00€
ESS	VRTEC MAVRICA BREŽICE	Brežice	2021	12.06.2020	31.12.2021	8.050,00€
ESS	VRTEC MAVRICA BREŽICE	Brežice	2021	12.06.2020	31.12.2021	8.050,00€
ESS	VRTEC MAVRICA BREŽICE	Brežice	2021	12.06.2020	31.12.2021	8.050,00€
SKUPAJ:						7.612.987,75

B: Seznam projektov v regiji Posavje iz ESRR

Sklad	Ime upravičenca	Občina	Leto dodelitve sredstev	Datum začetka operacije	Datum zaključka operacije	Skupaj upravičeni izdatki, dodeljeni operaciji
ESRR	MEDVED ERIH S.P.	Brežice	2016	29.08.2016	30.09.2017	238.552,40€
ESRR	STILLES D.O.O.	Sevnica	2016	29.08.2016	30.09.2017	1.348.220,83€
ESRR	CENTER ZA PODJ. IN TURIZEM	Krško	2016	01.07.2016	31.07.2017	25.000,00€
ESRR	MATEJA KOVAČIČ GROS S.P.	Radeče	2016	01.04.2016	31.12.2017	40.000,00€
ESRR	LARID, DAVID KOLAR S.P.	Radeče	2016	01.01.2016	31.12.2017	43.340,80€
ESRR	MAKLU D.O.O.	Radeče	2016	01.02.2016	10.10.2017	30.275,00€
ESRR	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	Krško	2016	01.01.2014	31.12.2016	5.254,16€
ESRR	TIPS D.O.O.	Krško	2017	27.10.2016	31.12.2017	25.020,00€
ESRR	KOPITARNA SEVNICA D.D.	Sevnica	2017	08.11.2016	15.09.2017	41.400,00€
ESRR	STILLES D.O.O.	Sevnica	2017	08.11.2016	31.12.2017	39.600,00€
ESRR	SIPRO INŽENIRING D.O.O.	Krško	2017	10.11.2016	15.09.2017	25.000,00€
ESRR	AVTO KRKA trgovina, servis, zastopstvo d.o.o. Pišce Podružnica Brežice	Brežice	2017	10.11.2016	31.12.2017	37.600,00€
ESRR	VALLIN D.O.O.	Brežice	2017	18.07.2016	31.10.2018	20.000,00€
ESRR	STIKALNIK Z.B.O.,SO.P.	Sevnica	2017	15.07.2016	31.10.2018	20.000,00€

ESRR	VEN, SO.P.	Sevnica	2017	15.07.2016	31.10.2018	20.000,00€
ESRR	PERNAR & PARTNERJI D.O.O.	Krško	2017	01.01.2017	31.12.2017	33.681,00€
ESRR	STILLES D.O.O.	Sevnica	2017	15.06.2017	31.12.2019	571.191,15€
ESRR	METALIKA D.O.O.	Krško	2017	17.08.2017	31.12.2018	209.776,52€
ESRR	STILLES D.O.O.	Sevnica	2017	01.01.2016	31.12.2017	11.931,00€
ESRR	GEN-I, D.O.O.	Krško	2017	15.06.2017	31.12.2020	3.327.546,81€
ESRR	CERJAK D.O.O.	Krško	2017	01.06.2017	31.05.2018	11.682,67€
ESRR	INO BREŽICE D.O.O.	Brežice	2017	01.06.2017	31.05.2018	11.682,67€
ESRR	CENTER ZA PODJ. IN TURIZEM	Krško	2017	01.01.2018	31.12.2023	447.600,00€
ESRR	DRUŠTVO POPASJE	Brežice	2018	14.07.2017	31.12.2018	30.009,17€
ESRR	OBČINA KRŠKO	Krško	2018	14.07.2017	31.12.2019	76.464,65€
ESRR	KTRC, KULTURNO TURISTIČNI	Radeče	2018	01.02.2018	15.06.2019	11.994,28€
ESRR	KOMUNALA BREŽICE D.O.O.	Brežice	2018	01.03.2018	31.12.2019	111.080,95€
ESRR	OBČINA KRŠKO	Krško	2018	03.08.2014	30.10.2019	176.270,43€
ESRR	MC KRŠKO	Krško	2018	01.01.2014	15.06.2020	187.214,28€
ESRR	LES NASTA S.P.	Brežice	2018	22.09.2017	23.01.2021	203.500,00€
ESRR	GEMIS D.O.O.	Brežice	2018	25.09.2017	23.01.2021	211.500,00€
ESRR	CVETKOVIČ MARJAN S.P.	Brežice	2018	25.09.2017	23.01.2021	91.999,00€
ESRR	METALNA SENOVO D.O.O.	Krško	2018	01.12.2017	31.12.2018	42.750,00€
ESRR	KOOP TRGOVINA D.O.O.	Brežice	2018	03.10.2017	31.12.2018	24.577,00€
ESRR	FURLAN MELITA S.P.	Brežice	2018	03.10.2017	31.12.2018	36.425,00€
ESRR	I.H.S. D.O.O.	Krško	2018	23.10.2017	31.12.2018	22.894,77€
ESRR	I.H.S. D.O.O.	Krško	2018	01.03.2018	28.02.2021	869.293,72€
ESRR	OBČINA BREŽICE	Brežice	2018	01.09.2017	31.12.2019	85.550,00€
ESRR	CHEMCOLOR SEVNICA D.O.O.	Sevnica	2018	07.02.2018	31.12.2020	808.431,95€
ESRR	CERJAK D.O.O.	Krško	2018	07.02.2018	31.12.2020	756.900,00€
ESRR	PRAH ANTON S.P.	Sevnica	2018	07.02.2018	31.12.2020	1.068.210,00€
ESRR	PREVOZI PRAH D.O.O.	Sevnica	2018	07.02.2018	31.12.2020	1.068.210,00€
ESRR	ŽARN KRŠKO D.O.O.	Krško	2018	13.04.2018	31.12.2018	38.850,00€
ESRR	AVTOLINE D.O.O.	Krško	2018	13.04.2018	31.12.2018	39.400,00€
ESRR	KOOP TRGOVINA D.O.O.	Brežice	2018	13.04.2018	31.12.2018	23.800,00€
ESRR	ŽELEZNIK VOJKO S.P.	Sevnica	2018	13.04.2018	31.12.2018	40.000,00€
ESRR	INTI PRAH D.O.O.	Krško	2018	13.04.2018	31.12.2018	39.700,00€
ESRR	METALNA SENOVO D.O.O.	Krško	2018	13.04.2018	31.12.2018	40.000,00€
ESRR	CERJAK D.O.O.	Krško	2018	01.01.2018	31.05.2019	9.170,48€
ESRR	I.H.S. D.O.O.	Krško	2018	01.01.2018	31.05.2019	13.343,28€
ESRR	INO BREŽICE D.O.O.	Brežice	2018	01.01.2018	31.05.2019	11.430,75€
ESRR	MISTERAL D.O.O.	Krško	2018	01.01.2018	31.05.2019	10.561,41€
ESRR	GEN STUDIO, DAMJANA PANGERČIČ,	Krško	2018	01.09.2017	31.12.2020	65.037,50€
ESRR	GREENTECH D.O.O.	Brežice	2018	01.09.2017	31.12.2020	88.628,90€
ESRR	SIPRO INŽENIRING D.O.O.	Krško	2018	01.01.2018	31.05.2019	7.866,48€
ESRR	BMM, D.O.O.	Sevnica	2018	05.03.2018	28.06.2021	243.000,00€
ESRR	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	Krško	2018	01.01.2018	31.12.2019	225.000,00€
ESRR	KOOP TRGOVINA D.O.O.	Brežice	2019	01.01.2018	31.12.2019	4.500,00€
ESRR	KOVIS D.O.O.	Brežice	2019	06.12.2018	30.04.2021	1.997.804,30€
ESRR	CHEMCOLOR SEVNICA D.O.O.	Sevnica	2019	01.07.2019	15.07.2022	805.672,02€
ESRR	INO BREŽICE D.O.O.	Brežice	2019	06.12.2018	31.12.2021	901.206,99€
ESRR	METALNA SENOVO D.O.O.	Krško	2019	06.12.2018	31.12.2021	1.363.390,00€
ESRR	SIPRO INŽENIRING D.O.O.	Krško	2019	01.01.2019	31.12.2019	8.127,24€
ESRR	ELMONT D.O.O. KRŠKO	Krško	2019	01.01.2019	31.12.2019	8.127,24€
ESRR	KOMUNALA D.O.O. SEVNICA	Sevnica	2019	25.09.2018	31.12.2019	163.523,50€
ESRR	KTRC, KULTURNO TURISTIČNI	Radeče	2019	25.09.2018	31.08.2021	149.858,31€
ESRR	OBČINA KRŠKO	Krško	2019	25.09.2018	28.05.2021	187.496,16€
ESRR	INO BREŽICE D.O.O.	Brežice	2019	06.11.2018	31.12.2019	42.850,00€
ESRR	OBČINA KRŠKO-PRORAČ. REZERVA	Krško	2019	16.01.2018	31.03.2022	385.564,49€

ESRR	OOZ KRŠKO	Krško	2019	25.09.2018	30.07.2021	186.610,61€
ESRR	LESTOM MIZARSTVO GERJEVIČ	Krško	2019	20.05.2019	31.12.2022	202.471,00€
ESRR	MLIN KATIČ Mlinarstvo in trgovina d.o.o.	Krško	2019	01.01.2019	31.12.2019	7.866,45€
ESRR	PERNAR & PARTNERJI D.O.O.	Krško	2019	01.01.2019	31.12.2019	7.605,66€
ESRR	TPV AUTOMOTIVE D.O.O.	Brežice	2019	01.02.2019	31.12.2023	19.121.526,42€
ESRR	GEN-I, D.O.O.	Krško	2019	01.09.2018	31.05.2023	3.568.775,89€
ESRR	TRIDR ŠEPETAVC JANEZ S.P.	Brežice	2019	01.01.2019	31.12.2020	15.000,00€
ESRR	MLADINSKO DRUŠTVO BISTRICA OB Sotli	Bistrica ob Sotli	2019	01.01.2019	31.12.2020	40.000,00€
ESRR	GEN STUDIO, DAMJANA PANGERČIČ,	Krško	2019	01.01.2019	31.12.2020	7.866,45€
ESRR	I.H.S. D.O.O.	Krško	2019	01.01.2019	31.12.2020	11.952,08€
ESRR	RESNIK GLASS D.O.O.	Krško	2019	01.01.2019	31.12.2020	18.340,80€
ESRR	RESNIK JANEZ S.P.	Krško	2019	01.01.2019	31.12.2020	18.340,80€
ESRR	INO BREŽICE D.O.O.	Brežice	2019	01.01.2019	31.12.2020	17.515,20€
ESRR	CERJAK D.O.O.	Krško	2019	01.01.2019	31.12.2020	9.691,80€
ESRR	3MARAN D. O. O.	Brežice	2019	01.01.2019	31.12.2020	17.515,20€
ESRR	AVTOLINE D.O.O.	Krško	2020	18.11.2019	31.12.2020	166.357,00€
ESRR	GAZELA D.O.O.	Krško	2020	06.10.2019	31.12.2020	42.856,00€
ESRR	SOLTEC D.O.O.	Brežice	2020	02.10.2019	31.12.2020	42.930,00€
ESRR	MLIN KATIČ D.O.O.	Krško	2020	01.10.2019	31.12.2020	40.917,20€
ESRR	MARSI GROUP D.O.O.	Brežice	2020	01.01.2020	31.12.2020	42.800,00€
ESRR	PREDIKAT D.O.O.	Krško	2020	05.10.2019	31.12.2020	29.900,00€
ESRR	PAKO D.O.O.	Brežice	2020	02.10.2019	31.12.2020	43.000,00€
ESRR	KOPITARNA SEVNICA D.D.	Sevnica	2020	07.10.2019	31.12.2020	33.880,00€
ESRR	I.H.S. D.O.O.	Krško	2020	01.01.2019	31.12.2020	9.518,04€
ESRR	OLJA GTO D.O.O.	Brežice	2020	01.01.2019	31.12.2020	9.170,40€
ESRR	BARON INTERNATIONAL D.O.O.	Radeče	2020	01.01.2019	31.12.2020	8.996,46€
ESRR	GEN STUDIO, DAMJANA PANGERČIČ,	Krško	2020	01.01.2019	31.12.2020	7.605,66€
ESRR	FURLAN MELITA S.P.	Brežice	2020	01.09.2019	31.12.2020	23.840,00€
ESRR	MARSI GROUP D.O.O.	Brežice	2020	01.09.2019	31.12.2020	40.000,00€
ESRR	ŠIMUNIČ NASTJA S.P.	Brežice	2020	01.01.2019	31.12.2021	40.000,00€
ESRR	PALIMSKI EMIL S.P.	Brežice	2020	01.01.2019	31.12.2021	40.000,00€
ESRR	AVSEC TADEJ S.P.	Brežice	2020	01.01.2019	31.12.2021	40.000,00€
ESRR	PVR MED D.O.O.	Brežice	2020	01.01.2019	31.12.2021	40.000,00€
ESRR	DOMAČIJA REPOVŽ D.O.O.	Sevnica	2020	01.01.2020	31.12.2022	100.656,19€
ESRR	KUNST 1966 D.O.O.	Bistrica ob Sotli	2020	20.01.2020	31.12.2022	191.325,82€
ESRR	CVETKOVIČ MARIAN S.P.	Brežice	2020	16.01.2020	31.12.2022	136.963,53€
ESRR	CETINA JOŽE	Brežice	2020	06.12.2019	31.12.2021	185.950,62€
ESRR	KRULC JANKO S.P.	Brežice	2020	17.01.2020	31.12.2022	161.449,78€
ESRR	LES NASTA S.P.	Brežice	2020	16.01.2020	31.12.2022	69.010,00€
ESRR	BUDIČ PETER	Brežice	2020	19.01.2020	31.12.2021	195.454,61€
ESRR	GOSTILNA ŽOLNIR D.O.O.	Kostanjevica na Krki	2020	10.01.2020	31.12.2022	250.143,95€
ESRR	BARON INTERNATIONAL D.O.O.	Radeče	2020	01.01.2019	31.12.2020	8.127,24€
ESRR	GOSTINSTVO STRNIŠA D.O.O.	Brežice	2020	20.01.2020	31.12.2021	183.303,89€
ESRR	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA	Krško	2020	15.10.2019	31.12.2021	286.950,00€
ESRR	DERMA ART D.O.O.	Brežice	2020	01.02.2020	31.12.2020	11.400,00€
ESRR	MONTIM STORITVE D.O.O.	Brežice	2020	01.02.2020	31.12.2020	14.300,00€
ESRR	RBM CENTER D.O.O.	Radeče	2020	01.02.2020	31.12.2020	7.100,00€
ESRR	DOGA GALVANA D.O.O.	Sevnica	2020	01.02.2020	31.12.2020	11.450,00€
ESRR	MARSI GROUP D.O.O.	Brežice	2020	09.07.2020	31.12.2023	508.510,00€
ESRR	SISTEMI IN ES D.O.O.	Sevnica	2020	09.07.2020	31.12.2023	385.810,00€
ESRR	MOOR ORTOTIKA IN PROTETIKA.	Brežice	2020	09.07.2020	31.12.2023	736.714,93€
ESRR	TPV AUTOMOTIVE D.O.O.	Brežice	2020	09.07.2020	31.12.2023	848.563,60€

ESRR	NI TRADE D.O.O.	Brežice	2020	12.03.2020	31.12.2021	80.787,00€
ESRR	RAFAEL D.O.O. SEVNICA	Sevnica	2020	12.03.2020	31.12.2021	165.699,00€
ESRR	MONTIM STORITVE D.O.O.	Brežice	2020	12.03.2020	31.12.2021	166.168,00€
ESRR	AGENCIJA SPIN D.O.O.	Brežice	2020	12.03.2020	31.12.2021	166.715,00€
ESRR	EKTEN D.O.O. KRŠKO	Krško	2020	12.03.2020	31.12.2021	166.555,00€
ESRR	TIPS D.O.O.	Krško	2020	12.03.2020	31.12.2021	166.350,00€
ESRR	ZAVOD KULTIZA	Sevnica	2020	01.01.2020	31.12.2021	40.000,00€
ESRR	KNOF	Krško	2020	01.01.2020	31.12.2021	30.000,00€
ESRR	OBČINA BREŽICE	Brežice	2020	15.02.2019	31.05.2021	732.898,57€
ESRR	OBČINA SEVNICA	Sevnica	2021	15.01.2018	31.12.2022	1.166.479,05€
ESRR	EKTEN D.O.O. KRŠKO	Krško	2021	01.01.2021	31.12.2021	42.800,00€
ESRR	DUO IMPOLJCA	Sevnica	2021	20.11.2020	30.11.2021	130.267,00€
ESRR	OBČINA KRŠKO	Krško	2021	30.05.2018	30.06.2021	142.005,23€
ESRR	KROJAŠTVO ROŽMAN D.O.O.	Brežice	2021	13.03.2020	31.12.2021	93.181,85€
ESRR	DERŽIČ RUDOLF	Brežice	2021	13.03.2020	31.12.2021	200.000,00€
ESRR	OBČINA BREŽICE	Brežice	2021	19.02.2018	30.09.2023	2.334.012,33€
ESRR	BLAS - TIP D.O.O.	Brežice	2021	13.03.2020	31.12.2021	183.062,26€
ESRR	OBČINA BREŽICE	Brežice	2021	19.02.2018	30.09.2023	2.284.427,82€
ESRR	KOVINOCROM D.O.O.	Brežice	2021	13.03.2020	31.12.2021	200.000,00€
ESRR	METALIKA D.O.O.	Krško	2021	15.02.2021	31.12.2021	511.617,10€
ESRR	MIZARSTVO MEDVED ERIH S.P.	Brežice	2021	01.05.2021	31.12.2022	306.703,00€
ESRR	CSD POSAVJE	Krško	2021	09.06.2021	31.12.2021	24.242,42€
ESRR	AS AMOR D.O.O.	Brežice	2021	06.12.2019	31.12.2022	203.846,82€
ESRR	MESTNA OBČINA KRŠKO	Krško	2021	01.02.2018	31.07.2023	4.706.190,96€
ESRR	MESTNA OBČINA KRŠKO	Krško	2021	01.10.2020	31.01.2023	187.499,86€
ESRR	CERJAK BROD POLONA S.P.	Brežice	2021	01.01.2020	31.12.2022	205.508,09€
ESRR	ERBAN BOŠTJAN S.P.	Brežice	2021	01.01.2020	31.12.2021	140.061,35€
ESRR	KOMUNALA D.O.O. SEVNICA	Sevnica	2021	12.10.2020	29.08.2022	170.398,10€
ESRR	RESTAVRACIJA ŠTEFANIČ D.O.O.	Brežice	2021	01.01.2020	31.12.2022	197.063,46€
ESRR	DUO IMPOLJCA	Sevnica	2021	01.06.2021	31.12.2022	554.002,00€
ESRR	BARON INTERNATIONAL D.O.O.	Radeče	2021	01.01.2019	31.12.2022	8.648,82€
ESRR	NARAYAN D.O.O.	Brežice	2021	01.01.2019	31.12.2022	9.518,04€
ESRR	NARAYAN D.O.O.	Brežice	2022	01.10.2021	31.12.2022	74.030,00€
ESRR	OECO D.O.O.	Krško	2022	30.09.2021	31.12.2022	133.000,00€
ESRR	MARSI GROUP D.O.O.	Brežice	2022	01.10.2020	31.12.2022	231.920,00€
ESRR	METALIKA D.O.O.	Krško	2022	01.05.2021	31.12.2022	169.880,00€
ESRR	SOLTEC D.O.O.	Brežice	2022	01.04.2021	31.12.2022	165.821,00€
ESRR	KMEČKA ZADRUGA KRŠKO Z.O.O.	Krško	2022	01.10.2020	31.12.2022	166.664,00€
ESRR	DULAR D.O.O.	Krško	2022	01.04.2021	31.12.2022	95.335,00€
ESRR	ARMAT D.O.O.	Sevnica	2022	01.10.2020	31.12.2022	166.645,00€
ESRR	DCT D.O.O.	Krško	2022	01.01.2021	31.12.2022	177.670,00€
ESRR	I.H.S. D.O.O.	Krško	2022	01.02.2021	31.12.2022	192.742,00€
ESRR	METALNA SENOVO D.O.O.	Krško	2022	01.11.2021	31.12.2022	62.735,00€
ESRR	GVS ELEKTRONIKA D.O.O.	Krško	2022	01.10.2020	31.12.2022	165.210,00€
ESRR	KZ SEVNICA Z.O.O.	Sevnica	2022	01.03.2021	31.12.2022	86.155,00€
ESRR	CHEMCOLOR SEVNICA D.O.O.	Sevnica	2022	01.09.2021	31.12.2022	166.665,00€
ESRR	NEST SYSTEMS D.O.O.	Sevnica	2022	01.01.2022	31.12.2022	42.800,00€
ESRR	TIPS D.O.O.	Krško	2022	01.01.2019	31.12.2022	16.774,40€
ESRR	VIDMAR TATJANA S.P.	Sevnica	2022	01.01.2019	31.12.2022	8.648,82€
ESRR	OBČINA RADEČE	Radeče	2022	01.04.2022	29.05.2023	187.500,00€
ESRR	KOMUNALA D.O.O. SEVNICA	Sevnica	2022	17.02.2022	31.12.2022	186.591,64€
ESRR	DERENDA MUJEZINOVIĆ AMEDEA S.P	Krško	2022	15.01.2022	01.04.2023	14.541,00€
ESRR	ECAST D.O.O.	Brežice	2022	01.09.2021	31.12.2022	40.000,00€
ESRR	KNOF	Krško	2022	01.09.2021	01.04.2023	30.000,00€
ESRR	RIBOGOJSTVO GORIČAR D.O.O.	Krško	2022	01.10.2021	01.04.2023	30.000,00€

ESRR	ZNAJDI SE INFORMATIKA D.O.O.	Krško	2022	08.03.2021	31.12.2023	54.000,00€
ESRR	OFFICE 42 D.O.O.	Krško	2022	27.01.2021	31.12.2023	54.000,00€
ESRR	DIONIZIJ D.O.O.	Krško	2022	01.01.2019	31.12.2022	8.822,60€
ESRR	MLIN KATIČ D.O.O.	Krško	2022	01.01.2019	31.12.2022	8.148,95€
SKUPAJ:						66.080.580,08

C: Seznam projektov v regiji Posavje iz KS

Sklad	Ime upravičenca	Občina	Leto dodelitve sredstev	Datum začetka operacije	Datum zaključka operacije	Skupaj upravičeni izdatki, dodeljeni operaciji
KS	OBČINA BREŽICE	Brežice	2016	17.03.2016	30.08.2017	46.900,00€
KS	OBČINA SEVNICA	Sevnica	2016	14.03.2016	30.08.2017	39.980,00€
KS	OBČINA KRŠKO	Krško	2016	16.03.2016	30.08.2017	37.500,00€
KS	OBČINA KRŠKO	Krško	2017	01.01.2014	31.12.2018	790.427,61€
KS	OBČINA SEVNICA	Sevnica	2018	01.01.2017	31.12.2020	110.312,50€
KS	OBČINA KRŠKO	Krško	2018	01.01.2017	31.12.2020	303.686,38€
KS	OBČINA SEVNICA	Sevnica	2018	01.01.2017	31.12.2019	170.601,08€
KS	OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI	Kostanjevica na Krki	2018	01.01.2014	31.12.2020	1.352.160,65€
KS	OBČINA BREŽICE	Brežice	2018	01.01.2017	31.12.2020	164.763,86€
KS	OBČINA KRŠKO	Krško	2018	01.01.2017	31.12.2020	118.141,96€
KS	OBČINA KRŠKO	Krško	2019	01.01.2017	31.12.2021	127.495,60€
KS	OBČINA KRŠKO	Krško	2018	01.01.2017	31.12.2020	134.210,47€
KS	OBČINA BREŽICE	Brežice	2020	01.01.2014	31.12.2021	4.605.555,17€
KS	OBČINA KRŠKO	Krško	2021	01.01.2018	31.12.2023	1.168.037,90€
KS	OBČINA SEVNICA	Sevnica	2021	16.01.2018	31.12.2023	2.353.881,65€
KS	OBČINA BREŽICE	Brežice	2022	18.02.2018	31.12.2023	3.982.597,84€
KS	OBČINA SEVNICA	Sevnica	2022	01.11.2018	30.06.2023	546.771,44€
KS	ENERGOMONT INVEST D.O.O.	Brežice	2021	31.03.2021	31.12.2021	408.071,17€
KS	ŽARN D.O.O.	Krško	2022	10.09.2021	31.10.2022	212.600,00€
KS	AVTOLINE D.O.O.	Krško	2022	08.09.2021	31.12.2022	169.500,00€
KS	ATHOS ELEKTROSISTEMI D.O.O.	Kostanjevica na Krki	2022	26.11.2021	31.12.2022	298.000,00€
KS	RESISTEC UPR D.O.O. & CO. K.D.	Kostanjevica na Krki	2022	26.11.2021	31.12.2022	215.000,00€
KS	HESS, D.O.O.	Brežice	2022	05.11.2021	25.04.2023	4.353.086,53€
KS	OBČINA RADEČE	Radeče	2022	01.01.2014	31.12.2023	719.631,04€
KS	METALNA SENOVO D.O.O.	Krško	2022	25.02.2021	31.12.2023	526.416,00€
SKUPAJ:						22.955.328,85

PRILOGA 2: Posavska statistična regija, izplačana sredstva (€) iz PRP 2014-2020 po podukrepih (stanje na dan 31.12. 2022, vir MKGP)

Občina/podukrep /leto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Skupaj, EUR
Bistrica ob Sotli	118.711	221.156	239.715	246.332	282.198	263.632	230.147	307.940	1.909.831
10.1.	45.975	11.256	12.852	16.434	14.193	14.190	8.964	10.094	133.958
11.1.		4.659	9.636	5.720	10.915	6.494	1.226		38.650
11.2.	8.955	4.547	5.033	8.875	9.900	15.816	17.673	17.785	88.584
113		9.660	9.207	4.869	3.492	2.398			29.626
13.1.	62.318	158.477	143.181	119.430	132.022	132.636	117.902	136.538	1.002.504
13.2.					71	60	60	60	251
13.3.		226	76	76					378
14	1.462	830	28.229	31.428	28.865	28.621	28.593	29.659	177.687
16.2.							5.635	6.601	12.236
19.2.					6.241	4.897	12.596	13.203	36.937
6.1.		31.500	31.500	31.500	76.500	44.520	27.000	45.000	287.520
6.3.				28.000		14.000	10.500	49.000	101.500
Brežice	1.389.147	1.063.574	1.430.321	1.470.706	1.921.288	1.529.262	1.565.358	1.964.564	12.334.217
10.1.	840.225	320.237	442.212	496.564	498.336	501.303	488.432	485.047	4.072.356
11.1.		46.490	49.962	31.856	30.135	60.337	108.121	98.438	425.339
11.2.	96.466	46.408	58.656	77.195	93.733	105.252	104.326	127.512	709.548
113		12.277	7.528	4.845	4.661	4.739	1.802		35.852
13.1.	137.232	560.960	361.755	358.738	380.303	375.284	371.656	371.553	2.917.481
14	19.724	14.201	76.633	82.967	77.782	81.868	81.123	85.636	519.934
16.2.						2.355	24.290	10.606	37.251
16.5.						7.244	12.278	5.907	25.429
19.2.						114.842	44.292	160.760	319.894
19.3.							2.494		2.494
3.1.			3.062	3.062	3.705		7.996	7.943	25.768
4.1.			296.953	202.959	710.245	156.019	153.185	241.697	1.761.058
4.2.	295.500					22.195	38.752		356.447
4.3.								147.060	147.060
6.1.		63.000	133.560	139.020	122.388	70.990	105.633	159.553	794.144
6.3.				73.500		26.833	20.977	62.852	184.162
Kostanjevica na Krki	62.157	124.733	120.970	141.447	115.004	150.071	121.974	122.903	959.262
10.1.	31.742	10.910	39.776	16.971	18.323	18.076	17.855	18.491	172.144
11.1.		933	1.284	1.648	3.882	1.612	874	1499	11.732
11.2.	11.439	4.679	4.678	4.503	6.320	8.078	8.913	9.080	57.690
113		4.621							4.621
13.1.	17.920	101.764	64.264	59.674	57.661	65.371	61.505	63.779	491.938
13.2.						441			441
13.3.	1.057	1.826	2.830	1.890	1.786	1.981	2.022	1.939	15.331
14			8.138	9.067	9.067	9.824	11.218	10.828	58.142

16.2.							1.087	869	1.956
19.2.								5.326	5.326
20.1.						6.353			6.353
21							7.000		7.000
4.1.					17.965				17.965
4.3.								4.092	4.092
6.1.						13.020			13.020
6.3.				28.000		10.500	11.500	7.000	57.000
8.1.				19.695		14.816			34.511
Krško	731.083	1.520.987	1.431.927	1.805.235	3.037.127	3.289.017	2.622.398	3.031.304	17.469.079
10.1.	334.572	144.304	269.432	284.080	281.175	281.775	288.741	281.268	2.165.347
11.1.		39.127	24.287	14.340	17.073	30.464	30.183	44.232	199.706
11.2.	118.665	62.253	88.047	96.330	101.781	109.669	113.827	122.524	813.096
113		14.288	8.539	5.000	3.869	3.918	3.337	449	39.400
13.1.	137.561	916.672	607.245	570.663	588.950	604.051	573.500	600.697	4.599.339
13.3.		384	318	166	331	249	260	260	1.968
14	15.659	11.823	93.276	102.986	106.385	105.743	117.922	123.790	677.584
16.2.						4.879	21.812	12.736	39.427
16.4.								21.450	21.450
16.5.						4.350	7.834	9.781	21.965
19.1.		7.747							7.747
19.2.		59.698				69.816	77.753	149.543	356.810
19.3.						4.822	49.149	6.782	60.753
19.4.				93.467	141.262	136.936	80.721	153.055	605.441
20.1.						87.746	116.598		204.344
20.2.							1.850		1.850
21							7.000		7.000
3.1.			4.707		9.433	4.597	5.659	1.072	25.468
4.1.			50.968	374.331	1.082.000	1.432.199	325.584	970.522	4.235.604
4.2.		201.689		6.833	172.348		306.307	109.816	796.993
4.3.	124.625				141.484	122.465	250.143	38.888	677.605
6.1.		63.000	267.120	89.040	223.560	89.340	83.760	127.458	943.278
6.3.				168.000		196.000	63.000	181.981	608.981
8.1.			17.988		167.477				185.465
8.6.							72.458		72.458
9.1.							25.000	75.000	100.000
Radeče	81.329	203.027	170.930	209.608	144.220	453.269	1.287.281	230.539	2.780.201
10.1.	10.870	2.306	2.963	2.931	2.925	2.567	2.700	2.991	30.253
11.1.		6.987	3.919	1.126			5.102	4.219	21.353
11.2.	13.665	3.904	6.239	8.496	9.229	9.298	10.187	9.344	70.362
13.1.	56.793	189.830	134.279	128.043	126.079	134.037	128.410	124.806	1.022.277
14			5.965	6.012	5.986	6.349	7.119	6.676	38.107
19.2.						199.518	15.801	21.000	236.319

4.2.							1.090.962		1.090.962
4.3.			17.565						17.565
6.1.						31.500			31.500
6.3.				63.000		70.000	27.000	38.500	198.500
8.6.								23.003	23.003
Sevnica	589.141	1.604.400	1.664.868	2.218.888	1.925.567	2.083.415	1.842.883	2.318.444	14.247.605
10.1.	106.069	23.748	31.624	34.536	30.806	30.214	29.462	28.223	314.682
11.1.		27.151	21.480	11.391	22.913	24.981	28.106	29.989	166.011
11.2.	126.439	59.501	76.230	87.521	90.982	94.440	103.361	110.950	749.424
113		13.236	9.581	4.629	2.393	649			30.488
13.1.	319.064	1.376.083	1.005.472	887.343	963.606	945.269	934.662	910.320	7.341.819
13.3.		2.034	1.376	1.323	1.192	1.192	1.192	1.307	9.616
14	10.072	8.147	87.855	101.121	101.650	92.046	108.963	114.255	624.109
16.2.						3.956	4.219	2.801	10.976
16.4.						47.775			47.775
16.9.							869	3.260	4.129
19.2.					56.455	113.269	48.247	60.217	278.188
19.3.							20.416	81.065	101.481
20.1.						25.132	19.705		44.837
21							19.000		19.000
3.1.			24.451		54.760	32.730	34.235	9.677	155.853
4.1.			149.661	369.628	305.483	188.262		112.461	1.125.495
4.2.	27.496		23.041		221.835		67.569	130.037	469.978
4.3.				31.132			3.328	11.460	45.920
6.1.		94.500	139.020	215.040	71.520	109.080	213.180	122.100	964.440
6.3.				434.000		364.000	174.000	224.000	1.196.000
								206.378	206.378
8.4.					1.973	1.344			3.317
8.6.			95.076	41.223		9.076	32.370	81.380	259.125
9.1.								78.564	78.564
Skupaj, EUR	2.971.568	4.737.877	5.058.731	6.092.217	7.425.404	7.768.665	7.670.041	7.975.694	49.700.197

Legenda:

PODUKREP	Opis podukrepa
1.1.	Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti
3.1.	Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti
4.1.	Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva
4.2.	Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov
4.3.	Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva
6.1.	Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete
6.3.	Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij
8.4.	Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov – cesta in vlake
8.6.	Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

10.1	Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti
11.1	Plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja
11.2	Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja
113	Zgodnje upokojevanje
13.1	Izplačilo nadomestil v gorskih območjih
13.2	Izplačilo nadomestil za druga območja, ki imajo pomembne naravne omejitve
13.3	Izplačilo nadomestil za druga območja s posebnimi omejitvami
14.	Dobrobit živali
16.2	Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
16.4	Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov
16.5	Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam
19.1	Pripravljalna podpora
19.2.	Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
19.3.	Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine
19.4.	Podpora za tekoče stroške in stroške animacije
20.1	Drugi investicijski stroški